



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: - - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 066/2025

EMPENHO: 31 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 139 Data do Sub-Empenho: 12/02/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 6768 - CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883	Complemento: SALA 306 ANDAR 3
Bairro: CENTRO	Cidade: Estado:
CNPJ: 31.849.263/0001-01 Insc. Estadual:	CPF: RG:
Conta Corrente: 13010855-1 Agência: 4682	Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo PIX:	Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1001.4451.1542 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 19/01/2026
---	-----------------------------

Unidade: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 365 - Educação Infantil
Programa: 004 - EDUCALUZ
Ação: 1.001 - Investimentos em Equipamentos da Educação Infantil
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
Sub-Elemento: 4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Modalidade: (Lei 14133/21) Concorrência	Nº Lic.: 001-2025CE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 876-2025	1.609.000,00	74.909,56	1.534.090,44
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA.CONFORME CONTRATO Nº876/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº01/2025. OBRA Nº 051/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO: 07, PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/02/2026 À 09/02/2026. NFS-e:202640.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	42.003,02	42.003,02	0,00

Data do Empenho: 19/01/2026 Data da Liquidação: 12/02/2026

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.009	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1542 INSS	735,05
2.1.8.8.1.01.08.00.00.009	ISS - Fonte 1542	1.050,08
## Quarenta mil e duzentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos ##		Valor Retido 1.785,13
		Valor Líquido 40.217,89

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	11/02/2026	202640	U			42.003,02
Quantidade: 1						Total: 42.003,02

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	42.003,02

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 12/02/2026.  MARLI NUNES LIMA Secretária de Educação CPF: 930.248.435-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 12/02/2026, podendo efetuar o pagamento.  NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408
---	--

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA
EM 13/02/2026
CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO
CONTROLADOR INTERNO
PORTARIA 012/2026



Santaluz, 12/02/2026

A empresa:

CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço:

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, SALA 306 ANDAR , CENTRO, LAURO DE FREITAS-BA

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AÇÃO:
FUNDEB
HISTÓRICO:
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA.
Processo Licitatório: CP 001/2025
Contrato: 876/2025 Processo administrativo: 066/2025 Nº da obra: 051/2025
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 202640 VALOR DA NOTA: R\$ 42.003,02 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/02/2026 A 09/02/2026 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM , RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP, DCTFWEB CP .

Atenciosamente,



TONY FELIX ANDRADE
ENG.CIVL
CREA BA 0520696778



**MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS**

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota

202640

Data e Hora de Emissão

11/02/2026 10:49:25

Código de Verificação

415A061BA

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br> ou através da leitura do QR Code.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 31.849.263/0001-01

Inscrição Estadual

Inscrição 0010045439

Nome/Razão CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, SALA 306 ANDAR 3

Bairro: Centro

Município: LAURO DE FREITAS

UF: BA

CEP: 42702-400

Email: GUSTAVOSOUZA.CONTABIL@GMAIL.

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI: 13.807.870/0001-19

Inscrição

Inscrição Estadual:

Nome/Razão MUNICÍPIO DE SANTALUZ

Endereço: praça coronel José leitão, 06

Bairro: CENTRO

Município: SANTALUZ

UF: BA

CEP: 48880-000

Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): Santaluz - BA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA

Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 066/2025

Nº DA OS: 051/2025

Nº DO CONTRATO: 876/2025

BM: 07

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/02/2026 A 09/02/2026

VALOR TOTAL: R\$ 42.003,02

VL MÃO DE OBRA 50%: R\$ 21.001,51


VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 21.001,51

BC DE INSS: R\$ 21.001,51 x 3,5%: R\$ 735,05

BC DE ISS: R\$ 21.001,51 x 2,50%: R\$ 525,04

VALOR LÍQUIDO: R\$ 40.742,93

DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER AG: 4682 C/C: 13010855-1



Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ 42.003,02

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: (Lei Municipal 1572/2015)

070201 - Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem,

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
21.001,51	21.001,51	2,50	525,04	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	735,05	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ 40.742,93

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 02/2026 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Retido

NBS: 101029000 - Serviços de construção de obras de engenharia civil não classificados em subposições anteriores

Optante pelo Simples Nacional



Autentique
Via QR Code

Percentual de Total da Dedução: 50,0%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 616208	CONTRIBUINTE 119175 - CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: SANTOS DUMONT				NÚMERO: 1833	
COMPLEMENTO: SL. 306	BAIRRO: CENTRO		MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS		UF: BA
DOCUMENTOS					
C.N.P.J. / CPF: 31.849.263/0001-01		R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR					
CONTRIBUINTE TOMADOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				C.N.P.J. / CPF: 30.731.257/0001-84	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Cálculo: 21.001,51	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 1.050,08	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 1.050,08	
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 12/02/2026	MÊS REFERÊNCIA: Fevereiro	EXERCÍCIO: 2026	DATA EMISSÃO: 12/02/2026 03:33:26	DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2026	 
INSTRUÇÕES: NF-e Nº 202640 - DATA DE EMISSÃO: 11-02-2026			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.050,08	
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
			(+) MULTA DE MORA - R\$		
			(+) JUROS DE MORA - R\$		
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.050,08	

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81700000010 . 6

50083906202 . 2

60310010500 . 7

00061620812 . 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81700000010 . 6

50083906202 . 2

60310010500 . 7

00061620812 . 0

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

MÊS REFERÊNCIA: Fevereiro	Nº DAM: 616208	EXERCÍCIO 2026	DATA 12/02/2026 03:33:26	DATA VENCIMENTO: 10/03/2026
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.050,08
CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.050,08



OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA,
LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

LOCALIDADE: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL,
SANTALUZ-BA.

BANCOS
SINAPI - 12/2024 - Bahia
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

BDI
23,54%

Nº DA OBRA: 051/2025 N° DO
PERÍODO: 01/02/2026 A 09/02/2026 CONTRATO:

876/2025

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 106,92%
Mensalista: 64,40%

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 07

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE				FINANCEIRO			
				PREVISTO	ATUAL	SALDO	ACUMULADO	PREVISTO	ATUAL	SALDO	ACUMULADO
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA							53.790,08	3.002,60	17.168,68	36.621,40
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	156,29	128,00	10,00	38,00	90,00	20.005,12	1.682,90	5.939,02	14.066,10
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	47,99	704,00	30,00	234,00	470,00	33.784,66	1.439,70	11.229,66	22.555,30
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							22.039,74	0,00	0,00	22.039,74
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	413,32	6,00		0,00	6,00	2.479,92	0,00	0,00	2.479,92
2.2	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO. PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO5 VEZES	m²	543,66	20,00		0,00	20,00	10.873,20	0,00	0,00	10.873,20
2.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1.553,54	1,00		0,00	1,00	1.553,54	0,00	0,00	1.553,54
2.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	88,72	80,40		0,00	80,40	7.133,08	0,00	0,00	7.133,08
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS							23.532,69	0,00	0,00	23.532,69
3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	59,21	19,54		0,00	19,54	1.156,96	0,00	0,00	1.156,96
3.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	24,04	259,55		0,00	259,55	6.239,58	0,00	0,00	6.239,58
3.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	208,36	18,84		0,00	18,84	3.925,50	0,00	0,00	3.925,50
3.4	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	m²	26,02	20,99		0,00	20,99	546,15	0,00	0,00	546,15
3.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	m²	10,08	19,76		0,00	19,76	199,18	0,00	0,00	199,18
3.6	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMAMANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,14	38,20		0,00	38,20	81,74	0,00	0,00	81,74
3.7	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	11,21	249,77		0,00	249,77	2.799,92	0,00	0,00	2.799,92
3.8	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	UN	13,31	7,00		0,00	7,00	93,17	0,00	0,00	93,17
3.9	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	8,10	249,77		0,00	249,77	2.023,13	0,00	0,00	2.023,13
3.10	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	4,90	26,82		0,00	26,82	131,41	0,00	0,00	131,41
3.11	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_03/2024	m²	4,89	1350,95		0,00	1.350,95	6.335,95	0,00	0,00	6.335,95
4	BOTA FORA							3.020,62	0,00	0,00	3.020,62
4.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	28,53	50,16		0,00	50,16	1.431,06	0,00	0,00	1.431,06
4.2	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	m³	30,30	50,16		0,00	50,16	1.519,84	0,00	0,00	1.519,84



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Eng. Civil - CREA/BA 052214947-2

Tony Felix Almeida
Engenheiro Civil
CREA-BA 052.060.77.8

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Eduardo Henrique A. de Jesus
EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

4.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	m³	1,39	50,16		0,00	50,16	66,72	0,00	0,00	66,72
5	MOVIMENTO DE TERRA							20.249,99	0,00	0,00	20.249,99
5.1	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,28 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M. - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	48,20	8,00		0,00	8,00	385,60	0,00	0,00	385,60
5.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	106,83	270,19		0,00	270,19	28.864,39	0,00	0,00	28.864,39
6	FUNDAÇÃO							33.343,80	0,00	21.111,90	14.231,90
6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	108,08	8,33		4,01	4,32	900,39	0,00	433,44	466,95
6.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	98,35	25,15		18,67	6,48	2.473,50	0,00	1.838,19	637,31
6.3	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇÃO 1.23.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	m³	521,06	14,21		9,24	4,87	7.404,26	0,00	4.814,56	2.589,67
6.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 3DEMAÇOS. AF_09/2023	m²	41,78	104,32		53,44	50,88	4.359,53	0,00	2.233,25	2.126,28
6.5	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	13,82	412,36		335,28	77,07	5.698,82	0,00	4.633,71	1.065,11
6.6	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇÃO 1.4.5.4.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/AREIA MÉDIA/SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COMBETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	589,34	2,19		1,04	1,15	1.246,85	0,00	592,11	654,74
6.7	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRACOMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	137,80	81,18		40,08	41,10	11.188,60	0,00	5.523,02	5.665,58
6.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	KG	20,87	99,37		50,10	49,27	2.073,85	0,00	1.045,50	1.028,28
7	SUPERESTRUTURA							44.085,83	0,00	17.843,12	26.242,65
7.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,66	469,40		44,64	424,78	5.003,80	0,00	475,84	4.527,94
7.2	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇÃO 1.23.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	m³	521,06	14,00		6,88	7,12	7.294,84	0,00	3.584,87	3.709,95
7.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,87	174,02		52,50	121,52	3.631,80	0,00	1.086,06	2.536,12
7.4	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	153,17	155,99		55,00	100,99	23.892,69	0,00	8.424,35	15.468,64
7.5	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	kg	11,10	384,00		384,00	0,00	4.282,40	0,00	4.282,40	0,00
8	ALVENARIA							44.481,61	6.437,00	14.022,83	30.438,78
8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m³	51,25	468,31		0,00	468,31	24.000,68	0,00	0,00	24.000,68
8.2	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	644,97	13,02		13,02	0,00	8.397,50	0,00	8.397,50	0,00
8.3	Pelotas granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	120,56	100,08	53,40	48,66	53,40	12.083,23	6.437,00	5.625,33	8.437,90
	REVESTIMENTO							209.304,83	16.895,53	143.807,89	65.496,74

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Tony E. A. do Amaral
Engenheiro Civil
CREA-BA 052214947-2

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENGR. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA BPN: 052214947-2

Eduardo Henrique A. de Jesus



9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	8,68	936,62		0,00	936,62	8.128,86	0,00	0,00	8.128,86
9.2	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	43,21	936,62		0,00	936,62	40.471,35	0,00	0,00	40.471,35
9.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antididá, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco. Rev 01_08/2024	m²	91,14	225,45	175,00	50,45	175,00	20.547,51	15.949,50	4.598,01	15.949,50
9.4	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pel - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - LARANJA	m²	76,54	5,56	5,56	0,00	5,56	425,56	425,56	0,00	425,56
9.5	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pel - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - VERDE	m²	76,54	5,56	5,56	0,00	5,56	427,06	427,06	0,00	427,06
9.6	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pel - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - AZUL	m²	76,54	1,22	1,22	0,00	1,22	93,37	93,38	-0,01	93,38
9.7	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret. INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco	m²	86,73	249,47		249,47	0,00	21.636,53	0,00	21.636,53	0,00
9.8	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	488,14	251,15		251,15	0,00	117.573,36	0,00	117.573,36	0,00
10	PISOS							139.506,88	3.512,50	21.518,39	117.985,29
10.1	PISO EM GRANILITE, MARMORTE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	90,20	354,47		0,00	354,47	31.973,19	0,00	0,00	31.973,19
10.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	92,58	315,04		0,00	315,04	29.166,40	0,00	0,00	29.166,40
10.3	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO AF_04/2022	m²	2,59	315,04		0,00	315,04	815,95	0,00	0,00	815,95
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	m²	118,66	81,42		81,42	0,00	9.663,73	0,00	9.663,74	0,00
10.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	m²	70,25	861,85	50,00	163,09	688,78	60.544,96	3.512,50	11.457,07	49.087,88
10.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_01/2024	M	34,43	201,71		0,00	201,71	6.944,87	0,00	0,00	6.944,87
10.7	Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos	m²	23,25	17,10		17,10	0,00	397,58	0,00	397,58	0,00



Tony F. A. Almeida
Engenheiro Civil
CREA-BA 052.068.377.8

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
CREBA 052214947-2

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Eduardo Henrique Azevedo de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA BPN 0522149472

12.7	Revestimento com telha de fibra vegetal com betume, onduline ecológica, 2,00 x 0,95 x 0,028 m NA COR BRANCA	m²	57,26	124,69	124,69	0,00	7.136,75	0,00	7.136,75	0,00	0,00
12.8	Chapim de concreto pré-moldado	m	48,90	88,00	88,00	0,00	4.276,80	0,00	4.276,80	0,00	4.276,80
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
13.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,45	450,80	450,80	0,00	31.574,37	158,26	20.100,05	11.474,32	1.554,57
13.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,16	369,00	369,00	0,00	1.535,04	0,00	0,00	1.535,04	0,00
13.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,44	6,30	6,30	0,00	40,57	0,00	0,00	40,57	0,00
13.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8,98	246,00	246,00	0,00	2.209,08	0,00	0,00	2.209,08	0,00
13.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7,52	430,00	430,00	0,00	3.233,80	0,00	0,00	3.233,80	0,00
13.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	13,77	45,00	45,00	0,00	619,85	0,00	0,00	619,85	0,00
13.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	17,24	20,00	20,00	0,00	344,80	0,00	0,00	344,80	0,00
13.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	14,71	65,00	65,00	0,00	956,15	0,00	0,00	956,15	0,00
13.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,67	5,00	5,00	0,00	53,35	0,00	53,35	0,00	0,00
13.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,35	1,00	1,00	0,00	11,35	0,00	11,35	0,00	0,00
13.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,50	4,00	4,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00
13.12	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) 65KA	un	798,35	1,00	1,00	0,00	798,35	0,00	798,35	0,00	0,00
13.13	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v	un	60,57	4,00	4,00	0,00	242,28	0,00	242,28	0,00	0,00
13.14	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	536,79	1,00	1,00	0,00	536,79	0,00	536,79	0,00	0,00
13.15	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	158,26	1,00	1,00	0,00	158,26	158,26	0,00	158,26	0,00
13.16	Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	189,76	1,00	1,00	0,00	189,76	0,00	189,76	0,00	0,00
13.17	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,28	45,00	45,00	0,00	822,80	0,00	0,00	822,80	0,00
13.18	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	53,60	1,00	1,00	0,00	53,60	0,00	53,60	0,00	0,00
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	26,54	9,00	9,00	0,00	238,86	0,00	238,86	0,00	0,00



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Eng. Civil - CREBA 052214947-2

Tony F. A. ...
Engenheiro

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Eduardo Henrique Azevedo de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA BPN 052214947-2

13.20	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	40,08	4,00		4,00	0,00	180,32	0,00	180,32	0,00
13.21	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	43,80	5,00		5,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00
13.22	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 WATE 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2020	UN	320,54	12,00		12,00	0,00	3.846,48	0,00	3.846,48	0,00
13.23	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	69,14	1,00		1,00	0,00	69,14	0,00	69,14	0,00
13.24	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	56,95	23,00		23,00	0,00	1.308,85	0,00	1.308,85	0,00
13.25	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO CIRCULAR EM POLIETILENO DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	UN	42,66	4,00		4,00	0,00	171,84	0,00	171,84	0,00
13.26	Luminária Panel Led embutir 18w quadrada, 6000K da G-light ou similar - Rev01_11/2021	un	71,40	23,00		23,00	0,00	1.642,20	0,00	1.642,20	0,00
13.27	Luminária plafon de sobropor em LED 10x10 cm, 6w 4000K bivolt, Avant ou similar	un	46,06	13,00		13,00	0,00	598,78	0,00	598,78	0,00
13.28	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	1.534,10	6,00		6,00	0,00	9.204,60	0,00	9.204,60	0,00
13.29	Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w	un	57,28	10,00		10,00	0,00	572,80	0,00	572,80	0,00
13.30	CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,32	30,00		30,00	0,00	99,60	0,00	99,60	0,00
14	INSTALAÇÕES ESGOTO							4.756,02	0,00	4.756,02	0,00
14.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	UN	30,95	5,00		5,00	0,00	154,75	0,00	154,75	0,00
14.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	UN	31,88	1,00		1,00	0,00	31,88	0,00	31,88	0,00
14.3	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTOSANITÁRIO, AF_08/2022	UN	44,40	2,00		2,00	0,00	88,80	0,00	88,80	0,00
14.4	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UN	46,08	5,00		5,00	0,00	230,40	0,00	230,40	0,00
14.5	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_01/2021	M	34,43	65,16		65,16	0,00	2.243,46	0,00	2.243,46	0,00
14.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	9,63	1,00		1,00	0,00	9,62	0,00	9,62	0,00
14.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	17,03	7,00		7,00	0,00	119,21	0,00	119,21	0,00
14.8	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	11,34	4,00		4,00	0,00	45,36	0,00	45,36	0,00
14.9	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	M	20,21	30,00		30,00	0,00	606,30	0,00	606,30	0,00
	CAIXA DE GOROURA ESPECIAL (CAPACIDADE 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETÂNGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M, AF_12/2020	UN	784,56	1,00		1,00	0,00	784,56	0,00	784,56	0,00



Tony F. R. André
Eng. Civil - CREBA 052214947.2
CREBA-BA, 05/02/2024 17:7.3

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Eng. Civil - CREBA 052214947.2

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Eduardo Henrique Azevedo de Jesus
Eng. Civil - EXECUÇÃO
CREA BPN 052214947.2

14.11	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	146,96	3,00	0,00	3,00	440,88	0,00	0,00	440,88
15	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						2.809,65	0,00	0,00	2.809,65
15.1	TUBO PVC. SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	11,78	52,00	0,00	52,00	612,56	0,00	0,00	612,56
15.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,15	15,00	0,00	15,00	77,25	0,00	0,00	77,25
15.3	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,23	18,00	0,00	18,00	130,14	0,00	0,00	130,14
15.4	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	35,30	4,00	0,00	4,00	141,20	0,00	0,00	141,20
15.5	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COMACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	81,36	7,00	0,00	7,00	569,52	0,00	0,00	569,52
15.6	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	401,23	2,00	0,00	2,00	802,46	0,00	0,00	802,46
15.7	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	81,07	2,00	0,00	2,00	162,14	0,00	0,00	162,14
15.8	Flange pvc rígido roscável com sextavado e sem furos, diâmetro = 1 1/2" - Rev01_10/2022	un	37,34	2,00	0,00	2,00	74,68	0,00	0,00	74,68
15.9	TUBO PVC SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022	M	14,54	4,00	0,00	4,00	58,16	0,00	0,00	58,16
15.10	Joelho de redução 90° de pvc rígido roscável diâmetro = 1" x 3/4"	un	12,77	2,00	0,00	2,00	25,54	0,00	0,00	25,54
15.11	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	78,00	2,00	0,00	2,00	156,00	0,00	0,00	156,00
16	ACESSÓRIOS						16.239,21	0,00	16.239,21	0,00
16.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	483,05	3,00	3,00	0,00	1.449,15	0,00	1.449,15	0,00
16.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	750,95	2,00	2,00	0,00	1.501,90	0,00	1.501,90	0,00
16.3	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional	un	51,45	5,00	5,00	0,00	257,25	0,00	257,25	0,00
16.4	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	270,48	4,00	4,00	0,00	1.081,92	0,00	1.081,92	0,00
16.5	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	270,48	4,00	4,00	0,00	1.081,92	0,00	1.081,92	0,00
16.6	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,80 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	576,75	2,00	2,00	0,00	1.153,50	0,00	1.153,50	0,00
16.7	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,80, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1.760,56	1,00	1,00	0,00	1.760,56	0,00	1.760,56	0,00
16.8	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,56	9,00	9,00	0,00	95,04	0,00	95,04	0,00
16.9	BANCADA DE GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 3/4 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	589,34	3,00	3,00	0,00	1.768,02	0,00	1.768,02	0,00
16.10	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	97,93	4,00	4,00	0,00	391,72	0,00	391,72	0,00



EDUARDO HEFRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENR. 052214947-2

Tony F. P.
Enr. 052214947-2

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Eduardo Heffrique A. de Jesus

EDUARDO HEFRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA BPN: 052214947-2

16.11	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	805,88	2,00		2,00	0,00	1.811,78	0,00	1.811,78	0,00
16.12	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	88,41	2,00		2,00	0,00	196,82	0,00	196,82	0,00
16.13	EXAUSTOR ELETROMECÂNICO INDUSTRIAL D= 400MM	UN	1.152,10	1,00		1,00	0,00	1.152,10	0,00	1.152,10	0,00
16.14	Lavatório louça, linha guarapari, LOGASA ou similar, sem coluna, chuveiro, sifão, engate e torneira (ver ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp 7) ou similares	un	280,44	1,00		1,00	0,00	280,44	0,00	280,44	0,00
16.15	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	54,93	9,00		9,00	0,00	494,37	0,00	494,37	0,00
16.16	Bola automática p/ caixa d'água - 15 ampères	un	77,80	4,00		4,00	0,00	311,20	0,00	311,20	0,00
16.17	Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", escape=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 6 mca, fiação 1m (m) - q (m3/h) : (20-2,1) 17-2,6 (14-3,4) (11-3,9) (8-4,3) (5-4,7), inclusive chave de partida direta	un	1.211,00	1,00		1,00	0,00	1.211,00	0,00	1.211,00	0,00
16.18	PLACA DE AMBIENTE	Un	48,94	9,00		9,00	0,00	440,46	0,00	440,46	0,00
17	DRENAGEM							4.081,74	0,00	2.015,12	2.015,62
17.1	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	51,83	18,00		18,00	0,00	932,94	0,00	0,00	932,94
17.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_09/2022	UN	99,52	4,00		4,00	0,00	398,08	0,00	0,00	398,08
17.3	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	34,43	20,00		20,00	0,00	688,60	0,00	0,00	688,60
17.4	Gradeira em aço inox para calha, 1= 25cm - inclusive quadro de cantoneira 1/8" x 1"	m	1.008,06	2,00		2,00	0,00	2.012,12	0,00	2.012,12	0,00
18	REFRIGERAÇÃO							24.589,20	0,00	24.589,20	0,00
18.1	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	5.394,36	4,00		4,00	0,00	21.577,44	0,00	21.577,44	0,00
18.2	TUBO PVC SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_09/2022	M	14,54	7,50		7,50	0,00	109,05	0,00	109,05	0,00
18.3	CAIXA DE ESPERA AR CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	58,80	5,00		5,00	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00
18.4	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2.553,41	1,00		1,00	0,00	2.553,41	0,00	2.553,41	0,00
18.5	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	UN	6,53	10,00		10,00	0,00	65,30	0,00	65,30	0,00
19	PINTURA							38.116,82	11.996,23	27.120,60	11.996,23
19.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	4,07	1.158,01		1.158,01	0,00	4.713,10	0,00	0,00	4.713,10
19.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LUXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	15,20	1.158,01		1.158,01	810,61	347,40	17.601,75	5.280,53	5.280,53
19.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	12,78	1.158,01		1.158,01	0,00	14.799,37	0,00	14.799,37	0,00
19.4	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	3,23	620,00		620,00	0,00	2.002,60	2.002,60	0,00	2.002,60
20	MINI QUADRA INFANTIL							67.833,62	0,00	35.884,54	31.969,08



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA BA 052214947-2

Handwritten signature and stamp of the client, Tony Freitas, with the company name 'TONY FREITAS' and 'CONSTRUTORA'.

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Handwritten signature of Eduardo Henrique Azevedo de Jesus.

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA BPN 0522149472

20.1	Alumbrado (h=2,00m) com tela galv. 2"x2" (h=1,50m), montantes em tubo de aço galvanizado de 2" a cada 2m, tubo de aço galvanizado de 1" (horizontais), mureta (h=0,50m) em alvenaria de blocos de cimento revestida e pintada em pva látex 2 demãos 8 CM. ARMADO. AF_08/2022	m	380,99	52,22		52,22	0,00	19.895,30	0,00	0,00
20.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM. ARMADO. AF_08/2022	m²	92,58	181,10		0,00	181,10	14.914,63	0,00	14.914,63
20.3	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	2,59	181,10		0,00	181,10	417,24	0,00	417,24
20.4	Piso em concreto simples desarmado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	51,84	181,10		0,00	181,10	8.351,42	0,00	8.351,42
20.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE NYLON, PARA FECHAMENTO SUPERIOR	un	34,28	181,10		181,10	0,00	5.510,28	0,00	0,00
20.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERROLHO PARA PORTÃO DE ALAMBRA DO ZINCO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	un	29,86	2,00		2,00	0,00	59,76	0,00	0,00
20.7	DOBRADIÇA EM AÇO FERRO, 3" X 21/2". E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	56,70	4,00		4,00	0,00	226,80	0,00	0,00
20.8	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10CM". AF_01/2024	m³	188,89	8,06		0,00	8,06	1.520,84	0,00	1.520,84
20.9	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	33,42	181,10		0,00	181,10	5.383,96	0,00	5.383,96
20.10	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_09/2022	M	32,76	1,00		1,00	0,00	32,76	0,00	0,00
20.11	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAO	m²	19,81	181,10		181,10	0,00	3.191,39	0,00	0,00
20.12	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRAPOLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	14,92	110,00		110,00	0,00	1.641,20	0,00	0,00
20.13	Travesa oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/fitas)	par	3.769,46	1,00		1,00	0,00	3.769,46	0,00	0,00
20.14	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPa, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	m³	97,84	9,26		0,00	9,26	905,99	0,00	905,99
20.15	Aro flexível para cesta basquete profissional, diam=45cm, fornecimento e instalação	un	615,90	2,00		2,00	0,00	1.231,80	0,00	0,00
20.16	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONERA 400L. AF_10/2022	m²	8,68	9,26		0,00	9,26	80,37	0,00	80,37
20.17	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	42,62	9,26		0,00	9,26	384,66	0,00	384,66
20.18	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	4,07	9,26		9,26	0,00	37,69	0,00	0,00
20.19	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMOES, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	15,20	9,26		9,26	0,00	140,75	0,00	0,00
20.20	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES DUAS DEMOES. AF_04/2023	m²	12,78	9,26		9,26	0,00	118,34	0,00	0,00
21	PLAYGROUND							40.156,14	0,00	18.336,74
21.1	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Ludico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	11.177,70	1,00		1,00	0,00	11.177,70	0,00	0,00
21.2	Brinquedo - Gira-gira (catrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=1/4", sergipark ou similar	un	3.455,05	1,00		1,00	0,00	3.455,05	0,00	0,00



Eng. Civil - CREAB 052214947-2

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO, LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Eduardo Henrique Azevedo de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN - 0522149472

21.3	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 0,90), com barras verticais a cada 2,00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (2")	m	232,05	28,01		28,01	0,00	6.499,72	0,00	6.499,72	0,00
21.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	92,58	89,96		89,96	89,96	8.328,48	0,00	8.328,48	8.328,48
21.5	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar. Inclui cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	57,35	89,96		89,96	89,96	5.159,20	0,00	5.159,20	5.159,20
21.6	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM/ESPESURA 14 CM), FBK = 14 MPa, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	134,28	21,34		21,34	21,34	2.865,53	0,00	2.865,53	2.865,53
21.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	8,68	21,34		21,34	21,34	185,23	0,00	185,23	185,23
21.8	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	m²	25,64	21,34		21,34	21,34	547,19	0,00	547,19	547,19
21.9	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	619,07	1,19		1,19	1,19	736,89	0,00	736,89	736,89
21.10	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	87,26	5,93		5,93	5,93	517,45	0,00	517,45	517,45
21.11	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	4,07	21,34		21,34	21,34	88,85	0,00	88,85	88,85
21.12	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LUXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	15,20	21,34		21,34	21,34	324,38	0,00	324,38	324,38
21.13	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	12,78	21,34		21,34	21,34	272,72	0,00	272,72	272,72
22	GRADIL							34.843,00	0,00	34.843,00	0,00
22.1	Gradil teiado para substituição, confeccionado em tubo galvanizado de 38,10mm, tela galvanizada de 1/2", fio 12, com pintura conforme projeto	m²	265,30	111,66		111,66	111,66	31.650,59	0,00	31.650,59	0,00
22.2	PORTÃO DE ENTRADA	m²	285,30	10,00		10,00	10,00	2.853,00	0,00	2.853,00	0,00
22.3	Dobradilha de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos	un	45,85	2,00		2,00	2,00	91,70	0,00	91,70	0,00
22.4	Ferroliho ou targeta de fio redondo (aliança ou similar) ref.81088 83mm (2 1/2")	un	41,71	1,00		1,00	1,00	41,71	0,00	41,71	0,00
23	VERGAS E CONTRAVERGAS							2.435,52	0,00	2.435,52	2.435,52
23.1	VERGAS E CONTRAVERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPa (PREPARO MECÂNICO), AÇO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	M	29,14	83,58		83,58	83,58	2.435,52	0,00	2.435,52	2.435,52
24	JARDIM							16.416,78	0,00	16.416,78	0,00
24.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EMPLACAS. AF_07/2024	m²	16,88	236,00		236,00	236,00	3.983,68	0,00	3.983,68	0,00
24.2	Planta - Palmeira Veichia, h=3,00m, fornecimento e plantio	un	1.451,38	5,00		5,00	5,00	7.406,90	0,00	7.406,90	0,00
24.3	PLANTA-MURTA	un	32,81	60,00		60,00	60,00	1.968,60	0,00	1.968,60	0,00
24.4	Banco com encausto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 régua de madeira, inclusive pintura	un	1.019,20	3,00		3,00	3,00	3.057,60	0,00	3.057,60	0,00
25	SERVIÇOS FINAIS							8.412,23	0,00	8.412,23	0,00
	Limpeza geral	m²	2,26	1115,04		1115,04	1115,04	2.519,99	0,00	2.519,99	0,00

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO, LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Eduardo Henrique Azevedo de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA BPN 0522149472



25.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,60 m	un	1.854,90	1,00		1,00	0,00	1.854,90	0,00	1.854,90	0,00
25.3	Letra em alumínio 40 x 40cm - instalado	un	186,37	12,00		12,00	0,00	2.236,44	0,00	2.236,44	0,00
25.4	Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado	un	120,08	15,00		15,00	0,00	1.800,90	0,00	1.800,90	0,00
26	FISCALIZAÇÃO DA OBRA							4.528,64	0,00	1.698,24	2.830,40
26.1	Deslocamento de Equipe Técnica (Engenheiro/Técnico/Auxiliar/Motorista) por veículo - Rev 01	km	3,05	1484,80		556,80	928,00	4.528,64	0,00	1.698,24	2.830,40
								R\$ 1.229.503,31	R\$ 42.003,02	R\$ 587.341,33	R\$ 642.161,98

MEDIÇÃO ATUAL	R\$ 42.003,02
ACUMULADO	R\$ 642.161,98
SALDO	R\$ 587.341,33
VALOR CONTRATUAL	R\$ 1.229.503,31

Eduardo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

Tony F. ...
Engenheiro ...
CREA ... 77,8

Documento assinado digitalmente
gov.br EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Data: 09/02/2026 11:53:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Eng. Civil - CREA/BA 052214947-2

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

Nº 01

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 14/01/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO DE PISO GRANILITE
- 2) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- 3)
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472


Tony Felix Andrade
Engenharia Civil
CREA-BA: 052.064.377.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

Nº 02

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 15/01/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO DE PISO GRANILITE
- 2) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- 3)
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

Tony Felipe Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA 052 052 377.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

Nº 03

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472

PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 16/01/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO DE PISO GRANILITE
- 2) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- 3)
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS


EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472


Tony Faria Andrade
Engenheiro Civil
CREA BA: 052.616/277.8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

Nº 04

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472

PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 17/01/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADORA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO DE PISO GRANILITE
- 2) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- 3)
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472


Tony Faria Andre de
Engenharia Civil
CREA-BA: 052.066.477.8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

Nº 05

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 18/01/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SEM FRENTE DE SERVIÇO (DOMINGO)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

Tony Felipe Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.000.077.8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

Nº 06

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 19/01/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO DE PISO GRANILITE
- 2) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- 3) ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472


Tony Felipe Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 0522149472

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

Nº 07

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472

PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 20/01/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADORA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO DE PISO GRANILITE
- 2) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- 3) ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472


Tony Ferreira Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA, 052.003.377.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

Nº 08

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 21/01/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO DE PISO GRANILITE
- 2) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- 3) ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472


Tony F. Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 0521601377-8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

Nº 09

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 22/01/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO DE PISO DE GRANILITE
- 2) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- 3) ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE
- 4) INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472


Tony F. Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.000.577.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

Nº 10

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472

PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 23/01/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO DE PISO GRANIILITE
- 2) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- 3) ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE
- 4) INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS


EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472


Tony Felfel
Engenheiro Civil
CRECONTRATANTE 147.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

Nº 11

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 24/01/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO DE PISO DE GRANILITE
- 2) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- 3) ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE
- 4) INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS


EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472


Tony F. de Almeida
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.664.477-8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

Nº 12

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 25/01/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SEM FRENTE DE SERVIÇO (DOMINGO)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS


EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472


Tony F. Azevedo
Engenheiro Civil
CREA BA 02138.177.8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

Nº 13

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 26/01/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- 2) ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE
- 3) INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS


EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472


Tony
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

Nº 14

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 27/01/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- SERVIÇOS DE PINTURA
- EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE
- INSTALAÇÃO ELÉTRICA
-

MATERIAIS RECEBIDOS

-
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-

ASSINATURAS



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472


Tony F. Almeida
Engenheiro Civil
CREA BA 0522149472

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

Nº 15

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472

PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 28/01/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- SERVIÇOS DE PINTURA
- EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE
- INSTALAÇÃO ELÉTRICA
-

MATERIAIS RECEBIDOS

-
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPPV: 0522149472

Tony F. Andrade
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

Nº 16

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 29/01/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- SERVIÇOS DE PINTURA
- EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE
- INSTALAÇÃO ELÉTRICA
-

MATERIAIS RECEBIDOS

-
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

Tony F. A. de
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

Nº 17

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472

PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 30/01/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- SERVIÇOS DE PINTURA
- EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE
- INSTALAÇÃO ELÉTRICA
-

MATERIAIS RECEBIDOS

-
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-

ASSINATURAS



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

Nº 18

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 31/01/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- SERVIÇOS DE PINTURA
- EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE
- INSTALAÇÃO ELÉTRICA
-

MATERIAIS RECEBIDOS

-
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-

ASSINATURAS



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472


Tony F. de Jesus
CREA BA 026.402.477.8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

Nº 19

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 01/02/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SEM FRENTE DE SERVIÇO (DOMINGO)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique Azevedo de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

Edson...
Edson...
CREA-BA 0522149472
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

Nº 20

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 02/02/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SERVIÇOS DE PINTURA
- 2) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- 3) ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE
- 4) INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

Tony...
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RPN: 0522149472

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

Nº 21

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 03/02/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- SERVIÇOS DE PINTURA
- EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE
- INSTALAÇÃO ELÉTRICA
-

MATERIAIS RECEBIDOS

-
-
-
-
-
-
-


OCORRÊNCIAS

-
-
-

ASSINATURAS



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472


CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

Nº 22

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 04/02/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SERVIÇOS DE PINTURA
- 2) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- 3) ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE
- 4) INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472


Tony F. Andrade
Engenheiro Civil
CREA BA 032.000.077.3
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

Nº 23

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 05/02/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- SERVIÇOS DE PINTURA
- EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE
- INSTALAÇÃO ELÉTRICA
-

MATERIAIS RECEBIDOS

-
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-

ASSINATURAS



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

Nº 24

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472

PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 06/02/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- SERVIÇOS DE PINTURA
- EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE
- INSTALAÇÃO ELÉTRICA
-

MATERIAIS RECEBIDOS

-
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-

ASSINATURAS



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472


CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

Nº 25

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 07/02/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- SERVIÇOS DE PINTURA
- EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE
- INSTALAÇÃO ELÉTRICA
-

MATERIAIS RECEBIDOS

-
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-

ASSINATURAS



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472


CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

Nº 26

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 08/02/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADORA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SEM FRENTE DE SERVIÇO (DOMINGO)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

Nº 27

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 09/02/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- SERVIÇOS DE PINTURA
- EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE
- INSTALAÇÃO ELÉTRICA
-

MATERIAIS RECEBIDOS

-
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-

ASSINATURAS



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472



Documento assinado digitalmente
EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Data: 10/02/2026 09:36:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



CONTRATANTE



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

Nº 00-7

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA	CONTRATO:	876/2025	RESP. TÉCNICO:	EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENDEREÇO:	POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA.	Nº DA OBRA:	051/2025	Nº CREA-BA:	522149472
		INÍCIO:	19/08/2025	Nº DA ART:	BA20251199595
		PRAZO:	8 meses		

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Período: 01/02/2026 A 09/02/2026

1) ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO DE PAREDE



Eduardo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.009.677.8





2) EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO



Eduardo Henrique A. de Jesus


EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.065.577.8





3) SERVIÇOS DE PINTURA



Eduardo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8



ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472



Documento assinado digitalmente
EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Data: 10/02/2026 09:34:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA. 052 056.577,8

CONTRATANTE





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

CNPJ: 13.927.819/0001-40

Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO CADASTRO MOBILIÁRIO

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (a) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 06/01/2026, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 31849263000101, encontra-se quite com os tributos municipais referentes à inscrição municipal nº. 10045439. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1º, da Lei nº. 1.572/2015 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 06/01/2026 16:41:39, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 617416000072918320260106

Emitida via Internet, às 16:42:00 hs, do dia 06/01/2026

Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:

- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20260374161

RAZÃO SOCIAL CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152.850.603	CNPJ 31.849.263/0001-01

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 19/01/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CR SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA
CNPJ: 31.849.263/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:04:37 do dia 20/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/02/2026.

Código de controle da certidão: **F56D.E7C1.1581.AA51**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CR SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.849.263/0001-01

Certidão n°: 66720938/2025

Expedição: 05/11/2025, às 11:58:40

Validade: 04/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CR SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **31.849.263/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.849.263/0001-01
Razão Social: CR SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA
Endereço: AV SANTOS DUMONT 1883 SALA 306 / CENTRO / LAURO DE FREITAS / BA / 42702-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/02/2026 a 04/03/2026

Certificação Número: 2026020308375348685534

Informação obtida em 11/02/2026 16:18:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 31.849.263 **Nome Empregador:** CR SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 776,49
Número da Guia: 0126011515660756-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 20:49:05 (Brasília) **Emitida por:** 31.849.263/0001-01 - CR SERVICOS E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 31.849.263/0001-01		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ELAN DE JESUS SANTOS	12	062.064.916-10	101	16/01/2026	Mensal	1.616,22	129,29	0,00	0,02	6,46	135,77
12/2025		GEOVANE DOS SANTOS PINTO	10	063.313.325-61	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
12/2025		JEANDERSON ESTRELA LIMA	5	077.024.116-89	101	20/01/2026	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
12/2025		JOSE PEREIRA DOS SANTOS	7	043.467.815-51	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
12/2025		VALDINO DIAS DOS SANTOS	9	034.039.265-75	101	20/01/2026	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
Total do Tomador							Sem Tomador	9.625,58	770,01	0,00	0,02	6,46	776,49
Total do Estabelecimento							31.849.263/0001-01	9.625,58	770,01	0,00	0,02	6,46	776,49
Total FGTS								9.625,58	770,01	0,00	0,02	6,46	776,49



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 31.849.263 **Nome Empregador:** CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 776,49
Número da Guia: 0126011515660756-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 20:49:05 (Brasília) **Emitida por:** 31.849.263/0001-01 - CR SERVICOS E

Relação de Categorias

Estabelecimento: 31.849.263/0001-01

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	101	5	9.625,58	770,01	0,00	0,00	0,00	0,02	6,48	776,49
		Total FGTS	9.625,58	770,01	0,00	0,00	0,00	0,02	6,48	776,49

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequena prazo da Lei 11.716/2008
 103 - Empregado - Aprendiz
 104 - Empregado - Doméstico
 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.801/1998
 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 9.819/1994
 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
 111 - Empregado - Contrato de trabalho Interimista
 201 - Trabalhador avulso partidário
 202 - Trabalhador avulso não partidário
 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro de Ministério Público
 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
 303 - Exercente de mandato eletivo
 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive em exercício de cargo em comissão
 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
 307 - Militar
 308 - Conscrito
 309 - Agente público - Outros
 310 - Servidor público eventual
 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
 312 - Auxiliar local
 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
 410 - Trabalhador cedido/exercente em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cedente/alocador
 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
 791 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 801 - Estagiário
 802 - Médico residente
 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.066/1994
 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatutário
 906 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 31.849.263 **Nome Empregador:** CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 776,49
Número da Guia: 0126011515660756-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 20:49:05 (Brasília) **Emitida por:** 31.849.263/0001-01 - CR SERVICOS E

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	31.849.263/0001-01	5	9.625,58	770,01	0,00	0,00	0,00	0,02	6,46	776,49
		Total FGTS	9.625,58	770,01	0,00	0,00	0,00	0,02	6,46	776,49



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 31.849.263 **Nome Empregador:** CR SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 776,49
Número da Guia: 0126011515660756-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 20:49:05 (Brasília) **Emitida por:** 31.849.263/0001-01 - CR SERVICOS E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 31.849.263/0001-01

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	11 - FGTS mensal	5	9.625,58	770,01	0,00	0,00	0,00	0,02	6,46	776,49
		Total FGTS	9.625,58	770,01	0,00	0,00	0,00	0,02	6,46	776,49



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 31.849.263 **Nome Empregador:** CR SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 776,49
Número da Guia: 0126011515660756-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 20:49:05 (Brasília) **Emitida por:** 31.849.263/0001-01 - CR SERVICOS E

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2025	5	9.625,58	770,01	0,00	0,00	0,00	0,02	6,46	776,49	
Total FGTS		9.625,58	770,01	0,00	0,00	0,00	0,02	6,46	776,49	



Relação Bancária

Empresa: CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Estabelecimento: Matriz
CNPJ: 31849263000101

Ao Banco: Liquido a Pagar

Pela presente, autorizamos a debitar em nossa conta corrente, junto a esta agência, a importância total descrita abaixo, creditando aos nosso(s) colaborador(es), respectivamente, conforme relação.

dezembro/2025						
Colaborador	Departamento	Agência	Operação	Conta	Líquido	Cpf
ELAN DE JESUS SANTOS	GERAL.	-	N/I	-	797,24	06206491510
GEOVANE DOS SANTOS PINTO	GERAL.	-	N/I	-	1.212,77	06331332561
JEANDERSON ESTRELA LIMA	GERAL.	-	N/I	-	828,96	07702411589
JOSE PEREIRA DOS SANTOS	GERAL.	-	N/I	-	1.212,77	04346781551
LUDMILA FERREIRA DE ALMEIDA	GERAL.	-	N/I	-	1.351,02	06068716597
VALDINO DIAS DOS SANTOS	GERAL.	-	N/I	-	763,96	03403926575
Total de Colaboradores:		6			Valor Total:	6.166,72



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	31.849.263/0001-01
Nome	CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	12/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	36934374797 / eSocial 135998273 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 919,40	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 2.517,47	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.436,87	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	LUDMILA FERREIRA DE ALMEIDA
CPF	060.687.165-97
Telefone	-



Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/01/2026 20:41:31
Nº do recibo de entrega	0000050000430163269
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	31.849.263/0001-01



Recibo de Prolabore

Empresa:

CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ:

31849263000101

Estabelecimento:

Matriz

Endereço:

Avenida Santos Dumont

Nr:

1883

Bairro:

Centro

Município:

LAURO DE FREITAS (BA)

Mês de Referência:

12/2025

Favorecido:

LUDMILA FERREIRA DE ALMEIDA

CPF:

06068716597

Dedução da Base de Cálculo do IRRF		0,00	Quantidade de Dependente para IRRF			
Descrição			Referência		Provento	Descontos
PROLABORE - SÓCIO			0,00	cota(s)	1.518,00	
INSS AUTÔNOMO/SÓCIO			11,00	%		166,98
Retenção do INSS		166,98	Retenção do IRRF		0,00	
					1.518,00	166,98
					Valor Líquido:	1.351,02

Recebi a importância líquida supra de R\$ 1.351,02 (Um Mil e Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Dois Centavos), referente ao prolabore do mês de 12/2025, deduzindo os descontos legais.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Para maior clareza e devidos fins de direito firmo o presente:

LAURO DE FREITAS (BA), 31 de dezembro de 2025.

LUDMILA FERREIRA DE ALMEIDA

Recibo de Prolabore

Empresa:

CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ:

31849263000101

Estabelecimento:

Matriz

Endereço:

Avenida Santos Dumont

Nr:

1883

Bairro:

Centro

Município:

LAURO DE FREITAS (BA)

Mês de Referência:

12/2025

Favorecido:

LUDMILA FERREIRA DE ALMEIDA

CPF:

06068716597

Dedução da Base de Cálculo do IRRF		0,00	Quantidade de Dependente para IRRF			
Descrição			Referência		Provento	Descontos
PROLABORE - SÓCIO			0,00	cota(s)	1.518,00	
INSS AUTÔNOMO/SÓCIO			11,00	%		166,98
Retenção do INSS	166,98	Retenção do IRRF	0,00		1.518,00	166,98
					Valor Líquido:	1.351,02

Recebi a importância líquida supra de R\$ 1.351,02 (Um Mil e Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Dois Centavos), referente ao prolabore do mês de 12/2025, deduzindo os descontos legais.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Para maior clareza e devidos fins de direito firmo o presente:

LAURO DE FREITAS (BA), 31 de dezembro de 2025.

LUDMILA FERREIRA DE ALMEIDA

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



Pix na CAIXA.
O novo jeito de pagar de todos os brasileiros.
Cadastre sua chave Pix. [Saiba mais](#)





FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador

31.849.263

Nome/Razão Social do Empregador

CR SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126011515660756-7

Tag

15/01/2026 20:49

Valor a recolher

776,49

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	5	770,01	0,00	0,00	6,48	776,49
Total FGTS:		770,01	0,00	0,00	6,48	776,49

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

776,49

Observações

Data de geração da Guia: 15/01/2026 às 20:49:05 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/obv/c6d8f9f903a54ffe803ac8196320d6fe5204000053039865e02885923ca11a63070503***63

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/obv/c6d8f9f903a54ffe803ac8196320d6fe



TAG

15/01/2026 20:49

totalConsignado

0

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

776,49

Data/ Hora

20/01/2026 - 15:20:14

ID transação

E0036030520260120182033f548d1ceb

Identificador

0fbcacfa02b0429ab679475ff3f6acc2

Código da operação

58898631805

Chave de segurança

K6WJHNQF9XSGN71Q



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



Novo Pix



Compartilhar

Voltar



CAIXA

Valor

R\$ 776,49

Data

20/01/2026

15:20:14



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CEF MATRIZ

CNPJ

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

LUDMILA FERREIRA DE ALMEIDA

CPF

*****.687.165-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do devedor

Nome

CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA



Empresa: CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Emissão: 19/12/2025 14:22

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 31849263000101

dezembro/ 2025

Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
1	SALARIO BASE					9.625,58	
112	SALARIO FAMILIA					65,00	
129	PROLABORE - SÓCIO					1.518,00	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						3.850,23
108	INSS						752,42
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						127,85
446	TAXA ASSISTENCIAL						144,38
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO						166,98
Ocorrências no Mês						11.208,58	5.041,86
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	6.166,72
6	0	0	0	0	0		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	770,06	Valor total base de INSS	11.143,58
FGTS de Rescisão	0,00	DARF - Segurados	919,40
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	9.625,58
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	1.925,12
Base do FGTS 8%	9.625,58	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P. = 1,0000%)	288,77
Base FGTS 8% na Rescisão	0,00	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	1.518,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	558,28
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	919,40	DARF (SÓCIO) 20,000%	303,60
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	65,00
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	11.143,58	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	3.930,17
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04	0,00		
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06	0,00		
Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08	0,00		



Empresa: CR SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

Emissão: 19/12/2025 14:22

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 31849263000101

dezembro/2025

Colaborador :	1	LUDMILA FERREIRA DE ALMEIDA	Admissão:	01/02/2025	Matricula:	1
Cargo:	141410	SOCIO DIRETOR	Situação:	Ativo		
CTPS:	-\	Salário Base:	1.518,00	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
129	PROLABORE - SÓCIO		cota(s)		1.518,00	
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO	11,00%				166,98
					1.518,00	166,98
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Anotação		1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.351,02

Colaborador :	9	VALDINO DIAS DOS SANTOS	Admissão:	01/10/2025	Matricula:	9
Cargo:	717020	AJUDANTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	0377484-0020\SE	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		1.548,98	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				619,59
108	INSS	7,53%				116,63
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				23,23
					1.548,98	785,02
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Anotação		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	763,96



Folha Analítica

Empresa: CR SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

Emissão: 19/12/2025 14:22

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 31849263000101

dezembro/ 2025

Colaborador :	12	ELAN DE JESUS SANTOS				Admissão:	01/10/2025	Matricula:	12	
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO				Situação:	Ativo			
CTPS:	0620649-1510\BA	Salário Base:	1.616,22	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				1.616,22		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					646,49	A
108	INSS		7,59	%					122,68	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					24,24	A
								1.616,22		818,98
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			797,24	
Anotação		1.616,22	1.616,22	129,30	0,00					

Colaborador :	10	GEOVANE DOS SANTOS PINTO				Admissão:	01/10/2025	Matricula:	10	
Cargo:	715505	Carpinteiro				Situação:	Ativo			
CTPS:	4048193-0040\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					982,28	A
108	INSS		8,07	%					198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					36,84	A
								2.455,70	1.242,93	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			1.212,77	
Anotação		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00					

Colaborador :	5	JEANDERSON ESTRELA LIMA				Admissão:	01/03/2025	Matricula:	5
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	8655571-0040\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	1.548,98			A	
112	SALARIO FAMILIA		1,00	cota(s)	65,00			A	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				619,59	A
108	INSS		7,53	%				116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				23,23	A
						1.613,98		785,02	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		828,96	
Anotação		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00				

Colaborador :	7	JOSE PEREIRA DOS SANTOS				Admissão:	01/03/2025	Matricula:	7
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	7045002-0010\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	2.455,70				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				982,28	A
108	INSS		8,07	%				198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				36,84	A
						2.455,70	1.242,93		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Anotação		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CR SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ	31.849.263/0001-01
Período apuração	12/2025	Número do Recibo	50000430163269
Data/Hora da Transmissão	15/01/2026 20:41:31	Identificação da Apuração de Débitos	36934374797 / eSocial 135998273 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	2-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000424515315
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SANTOS DUMONT	Número	1883
Complemento	SALA 306 ANDAR 3	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	LAURO DE FREITAS	UF	BA
CEP	42702400	Telefone	7187406853
Correio Eletrônico	GUSTAVOSOUZA.CONTABIL@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	LUDMILA FERREIRA DE ALMEIDA	CPF	06068716597
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	752,42		
Deduções	Salário Família: 65,00 Retenção Lei 9711/98: 687,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	166,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 166,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	1.925,11		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.925,11		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	303,60		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 303,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	288,76		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 288,76		
Saldo a Pagar	0,00		



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **31.849.263/0001-01**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 24/10/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20251149773

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: **0516025570**

Registro: **3000042339BA**

Empresa contratada: **CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Registro : **0010334165-BA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**

AVENIDA GETULIO VARGAS

Complemento: **CENTRO ADMINISTRATIVO**

Cidade: **SANTALUZ**

Bairro: **CENTRO**

UF: **BA**

CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**

Nº: **S/N**

CEP: **48880000**

Contrato: **876/2025**

Celebrado em: **26/06/2025**

Valor: **R\$ 984.493,79**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO Boa Esperança

Nº: **s/n**

Complemento:

Bairro: **Zona Rural**

Cidade: **SANTALUZ**

UF: **BA**

CEP: **48880000**

Data de início: **26/06/2025**

Previsão de término: **26/06/2026**

Coordenadas Geográficas: **-11.231145, -39.284359**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**

CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**

4. Atividade Técnica

16 - Execução

Quantidade

Unidade

49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.3 - ATERRO

270,19

m3

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

12,09

m3

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA

498,91

m2

49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS

727,20

m2

49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.6 - EM PISO INTERTRAVADO (PAVER)

543,26

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA - CPF:
045.314.075-04

_____, _____ de _____ de _____
 Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ - CNPJ: 13.807.870/0001-19

9. Informações

A autenticação desta ART pode ser verificada em <https://crea-ba.sitac.com.br/publico/>

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 271,47**

Registrada em: **27/06/2025**

Valor pago: **R\$ 271,47**

Nosso Número: **60608220**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: y1byx
 Impresso em: 04/07/2025 às 13:42:04 por: ip: 177.50.203.255

www.crea-ba.org.br
 Tel: (71) 3453-8990

creaba@creaba.org.br
 Fax: (71) 3453-8989





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20251199595

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
 CO-RESPONSÁVEL à BA20251149773

1. Responsável Técnico

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0522149472**

Registro: **3000153405BA**

Empresa contratada: **CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Registro : **0010334165-BA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**

CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS

Nº: **S/N**

Complemento: **CENTRO ADMINISTRATIVO**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SANTALUZ**

UF: **BA**

CEP: **48880000**

Contrato: **876/2025**

Celebrado em: **26/06/2025**

Valor: **R\$ 984.493,79**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO Boa Esperança

Nº: **s/n**

Complemento:

Bairro: **Zona Rural**

Cidade: **SANTALUZ**

UF: **BA**

CEP: **48880000**

Data de Início: **26/06/2025**

Previsão de término: **26/06/2026**

Coordenadas Geográficas: **-11.231178, -39.284545**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**

CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**

4. Atividade Técnica

16 - Execução

Quantidade

Unidade

49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.3 - ATERRO

270,19

m3

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

12,09

m3

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA

498,91

m2

49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS

727,20

m2

49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.6 - EM PISO INTERTRAVADO (PAVER)

543,26

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS - CPF: 853.757.805-34

Local _____ de _____ data _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ - CNPJ: 13.807.870/0001-19

9. Informações

A autenticação desta ART pode ser verificada em <https://crea-ba.sitac.com.br/publico/>

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 103,03**

Registrada em: **21/08/2025**

Valor pago: **R\$ 103,03**

Nosso Número: **60852606**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Dxx18
 Impresso em: 22/08/2025 às 11:27:31 por: , ip: 177.121.246.228

www.crea-ba.org.br
 Tel: (71) 3453-8980

creaba@creaba.org.br
 Fax: (71) 3453-8989

