

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 127 / 2022

Data do Empenho:

10/05/2022

TIPO DO EMPENHO:

Ordinário/Normal

### FORNECEDOR

Nome: 4260 - ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25  
Bairro: CONTORNO  
CNPJ: 19.650.110/0001-27 Insc. Estadual:  
Conta Corrente: 8681-3 Agência: 0288-7

Tipo Pessoa: Jurídica  
Complemento: CASA

Cidade: Estado:  
CPF: RG:  
Banco: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2020.4451.95 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Função: 12 - Educação  
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental  
Programa: 004 - EDUCALUZ  
Ação: 2.020 - Manutenção das Atividades em Ensino Básico - Precatorios  
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes  
Fonte: 95 - Precatorio do FUNDEB  
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Tomada de preço p/obras e serviços de engenhar	Nº Lic.:	003-2020	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	130-2020	30.718,98	19.429,51	11.289,47
Patrimônio:	-					

### HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO 130-2020, LICITAÇÃO 003-2020, REFERENTE A MEDIÇÃO N°14, NFS-e.N°202229.

Data do Empenho: 10/05/2022

Data do Liquidação: 10/05/2022

### RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - FME FONTE 95	388,59
2.1.8.8.3.01.02.00.00.034	INSS - FME FONTE 95	524,58
## Dezoito mil e quinhentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos ##		913,17
Valor Retido		913,17
Valor Líquido		18.516,34

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	10/05/2022	202229	UN			19.429,51

### DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	19.429,51

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 10/05/2022.

NILZENE PEREIRA DOS SANTOS  
Secretária de Educação  
Matrícula : 0598

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 10/05/2022, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO  
Diretor Contábil  
Matrícula : 6408

2887053

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 11/05/22

Carlos Antônio da Silva Filho

Controlador Interno  
Decreto 004/2021









# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 202229  
Data da Competência: Maio/2022  
Data e Hora da Emissão: 10/05/2022 07:32:00  
Código Verificação: CBE6F583D

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 19.650.110/0001-27  
Telefone: 753644155...  
Nome/Razão Social: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
Endereço: RUA ALTO DA CHACRINHA N° 25 BAIRRO CENTRO CIDADE: QUEIMADAS - BA  
E-mail: ARCOCONSTRUOUESEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM

Inscrição Municipal: 154100189  
Inscrição Estadual:  
Nome Fantasia: \*\*\*\*\*



### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13807870000119  
Telefone:  
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
Endereço: AV GETULIO VARGAS N° SN BAIRRO: CENTRO CIDADE: SANTALUZ - BA CEP: 48880000  
E-mail: secretariafinancas2021@outlook.com

Inscrição Municipal:  
Inscrição Estadual:

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA  
CONTRATO N° 130/2020 SENDO 40% SERVIÇOS ( R\$ 7.771,80 ) E 60 % MATERIAIS ( R\$ 11.657,71 )

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)  
EM 10/05/22

Assinatura  
Anderson dos Santos Bispo  
Engenheiro Civil

CREA-BA nº 051753514-9

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 19.429,51**

CNAE - 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS  
Item da Lista de Serviços - 7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAG



VALOR SERVIÇOS: R\$ 19.429,51	VALOR DEDUÇÃO: R\$ 11.657,71	DESC. INCOND: R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO: R\$ 7.771,80	ALÍQUOTA: 5%	VALOR ISS: R\$ 0,00	VALOR ISS RETIDO: R\$ 388,59	DESC. COND: R\$ 0,00
VALOR PIS: R\$ 0,00	VALOR COFINS: R\$ 0,00	VALOR IR: R\$ 0,00	VALOR INSS: R\$ 524,58	VALOR CSLL: R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES: R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 18.516,34	

### DADOS COMPLEMENTARES

### OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO EIRELI	SIMPLES NACIONAL Não	LOCAL. PRESTAÇÃO SERVIÇO SANTALUZ - BA	LOCAL INCIDÊNCIA SANTALUZ - BA	ISS Retido Sim
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---	-----------------------------------	-------------------

### Observação:

- ISS RETIDO PELO TOMADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 13.807.870/0001-19





Licitante: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 Endereço: R. ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Queimadas/BA-CEP 48860-000  
 CNPJ.: 19.650.110/0001-27  
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA  
 DATA: 09.05.2022

OBRA Nº 007/2021  
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021  
 CONTRATO: Nº 130/2020  
 P. ADM. Nº 038-2020  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	REEQUILIBRIO	QUANT	EXEC. PERIODO			ACUMULADO			SALDO		
								VALOR DO PERIODO SEM REEQUILIBRIO	VALOR REEQUILIBRADO	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	V. TOTAL	
								R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
<b>MEDICÃO 14</b>																
1	SERVICIOS PRELIMINARES															
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	R\$ 100,00	R\$ 600,00	-										
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA. ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	1.490,42	R\$ 5,00	R\$ 7.452,10	-	1.490,42	R\$ 7.452,10			1.490,42	R\$ 7.452,10				
1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A GEL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	360,80	R\$ 19,00	R\$ 6.855,20	-	360,80	R\$ 6.855,20			360,80	R\$ 6.855,20				
1.4	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	1.560,00	R\$ 0,93	R\$ 1.450,80	-	1.560,00	R\$ 1.450,80			1.560,00	R\$ 1.450,80				
1.5	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	R\$ 1.078,24	R\$ 1.078,24	-	1,00	R\$ 1.078,24			1,00	R\$ 1.078,24				
1.6	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	35,00	R\$ 200,00	R\$ 7.000,00	-	35,00	R\$ 7.000,00			35,00	R\$ 7.000,00				
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS															
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	m³	122,93	R\$ 83,42	R\$ 10.254,82	-	122,93	R\$ 10.254,82			122,93	R\$ 10.254,82				
2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL	m³	89,45	R\$ 1.806,00	R\$ 161.546,70	-	89,45	R\$ 161.546,70			89,45	R\$ 161.546,70				
2.3	LAJE PREMOLDADA PARA PISO ESP 16 COM CAMADA DE CONCRETO ESP 6CM	m²	220,59	R\$ 80,00	R\$ 17.647,20	16.302,35	220,59	R\$ 35.949,55			220,59	R\$ 35.949,55				
2.4	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 16 X 3,38	KG	4.447,20	R\$ 6,27	R\$ 27.883,94	-	4.447,20	R\$ 27.883,94			4.447,20	R\$ 27.883,94				
2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES/DESCOBERTAS, COM EMULSÃO ASFÁLTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAS	m²	265,13	R\$ 36,16	R\$ 9.587,10	-	265,13	R\$ 9.587,10			265,13	R\$ 9.587,10				
3	COBERTURA															
3.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESSOURAS OU TRÉLICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	1.002,45	R\$ 40,00	R\$ 40.098,00	48.280,44	1.002,45	R\$ 89.378,44			1.002,45	R\$ 89.378,44				
3.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_06/2016	m²	1.002,45	R\$ 40,00	R\$ 40.098,00	116.665,13	1.002,45	R\$ 156.763,13			1.002,45	R\$ 156.763,13				
3.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	112,59	R\$ 35,00	R\$ 3.940,65	6.650,69	112,59	R\$ 10.591,34			112,59	R\$ 10.591,34				
3.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	119,09	R\$ 21,36	R\$ 2.543,76	363,22	119,09	R\$ 2.906,99			119,09	R\$ 2.906,99				
4	PAREDES E FECHAMENTOS															
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	2.789,00	R\$ 42,00	R\$ 117.138,00	-	2.789,00	R\$ 117.138,00			2.789,00	R\$ 117.138,00				
4.2	CORBEOLO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X90CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	4,08	R\$ 74,41	R\$ 303,59	-	4,08	R\$ 303,59			4,08	R\$ 303,59				
4.3	ALVENARIA EM TUBO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:28 (CIMENTO, CASCA DE AREIA)	m²	29,60	R\$ 101,95	R\$ 3.017,72	-	29,60	R\$ 3.017,72			29,60	R\$ 3.017,72				
4.4	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARMANTE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	40,32	R\$ 221,07	R\$ 8.913,54	-	40,32	R\$ 8.913,54			40,32	R\$ 8.913,54				
4.5	GRADIL DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	52,55	R\$ 50,00	R\$ 2.627,50	13.600,47	52,55	R\$ 16.227,97			52,55	R\$ 16.227,97				
4.6	CHASSIS DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DE SEFINADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO TOA DERT DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL	M	349,65	R\$ 26,04	R\$ 9.104,89	-	349,65	R\$ 9.104,89			349,65	R\$ 9.104,89				
4.7	PORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	m²	534,97	R\$ 33,83	R\$ 18.089,04	10.265,37	534,97	R\$ 28.354,41			534,97	R\$ 28.354,41				
4.8	ACABAMENTOS PARA PORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	M	629,25	R\$ 1,70	R\$ 1.069,73	295,75	88,00	R\$ 149,60			629,25	R\$ 1.319,33				
5	PISO															
5.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS.	m²	1.490,42	R\$ 3,47	R\$ 5.171,75	-	1.490,42	R\$ 5.171,75			1.490,42	R\$ 5.171,75				



19.650.110/0001-27  
 ARCO CONSTRUÇÕES  
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA



Licitante: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 Endereço: R. ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Queimadas/BA- CEP 48860-000  
 CNPJ.: 19.650.110/0001-27  
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA  
 DATA: 09.05.2022

OBRA Nº 001/2021  
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021  
 CONTRATO: Nº 130/2020  
 P. ADM. Nº 038-2020  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	REEQUILIBRIO	QUANT	EXEC. PERÍODO			ACUMULADO			SALDO	
								VALOR DO PERÍODO SEM REEQUILIBRIO	VALOR REEQUILIBRADO	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	V. TOTAL
PERÍODO: 14.04.2022 À 09.05.2022															
5.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO INDUSTRIAL, ESPESURA 8CM, AF_06/2014	m²	1.490,42	R\$ 28,00	R\$ 41.731,76	18.973,05	1.490,42	R\$ -	-	R\$ 60.704,81	1.490,42	R\$ 60.704,81	-	R\$ -	-
5.3	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	1.427,48	R\$ 40,00	R\$ 57.099,20	53.387,75	1.427,48	R\$ 3.499,20	R\$ 3.271,75	110.486,95	1.427,48	R\$ 110.486,95	-	R\$ -	-
5.4	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA: 10CM	M	629,25	R\$ 5,00	R\$ 3.146,25	-	629,25	R\$ -	-	3.146,25	629,25	R\$ 3.146,25	-	R\$ -	3.146,25
5.5	EXECUÇÃO DE PASSADO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	m²	28,80	R\$ 400,00	R\$ 11.520,00	-	28,80	R\$ -	-	11.520,00	28,80	R\$ 11.520,00	-	R\$ -	-
5.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF_06/2014	m²	62,94	R\$ 43,63	R\$ 2.746,07	-	62,94	R\$ -	-	2.746,07	62,94	R\$ 2.746,07	-	R\$ -	-
5.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 6 CM, AF_12/2015	m²	35,75	R\$ 35,50	R\$ 1.269,13	-	35,75	R\$ -	-	1.269,13	35,75	R\$ 1.269,13	-	R\$ -	-
5.8	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	m³	5,36	R\$ 20,00	R\$ 107,20	-	5,36	R\$ -	-	107,20	5,36	R\$ 107,20	-	R\$ -	-
6	REVESTIMENTO														
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	m²	5.578,00	R\$ 2,00	R\$ 11.156,00	-	5.578,00	R\$ -	-	11.156,00	5.578,00	R\$ 11.156,00	-	R\$ -	-
6.2	ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	5.578,00	R\$ 23,00	R\$ 128.294,00	-	5.578,00	R\$ -	-	128.294,00	5.578,00	R\$ 128.294,00	-	R\$ -	-
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_06/2014	m²	487,10	R\$ 30,00	R\$ 14.613,00	-	487,10	R\$ -	-	14.613,00	487,10	R\$ 14.613,00	-	R\$ -	-
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_06/2014	m²	833,00	R\$ 25,00	R\$ 20.825,00	-	833,00	R\$ -	-	20.825,00	833,00	R\$ 20.825,00	-	R\$ -	-
6.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_06/2014	m²	230,00	R\$ 40,66	R\$ 9.351,80	-	230,00	R\$ -	-	9.351,80	230,00	R\$ 9.351,80	-	R\$ -	-
6.6	PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VAOS, AF_06/2014	m²	88,90	R\$ 80,00	R\$ 7.112,00	-	88,90	R\$ -	-	7.112,00	88,90	R\$ 7.112,00	-	R\$ -	-
6.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, JMA DEMÃO, AF_06/2014	m²	3.938,00	R\$ 4,00	R\$ 15.756,00	-	3.938,00	R\$ -	-	15.756,00	3.938,00	R\$ 15.756,00	-	R\$ -	-
6.8	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF_06/2014	m²	4.473,00	R\$ 2,12	R\$ 9.482,76	-	4.473,00	R\$ -	-	9.482,76	4.473,00	R\$ 9.482,76	-	R\$ -	-
6.9	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO, AF_11/2016	m²	4.942,84	R\$ 9,50	R\$ 46.956,98	14.828,52	4.942,84	R\$ 5.700,00	R\$ 1.800,00	57.627,63	4.942,84	R\$ 57.627,63	332,63	R\$ 4.157,88	-
6.10	PINTURA ESMALTE ACABADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃO, SOBRE FUNDO NIVELADO BRANCO	m²	221,60	R\$ 19,16	R\$ 4.245,86	-	221,60	R\$ -	-	4.245,86	221,60	R\$ 4.245,86	-	R\$ -	-
6.11	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE LÁTICA	m²	345,67	R\$ 22,29	R\$ 7.704,98	-	345,67	R\$ -	-	7.704,98	345,67	R\$ 7.704,98	-	R\$ -	-
6.12	PINTURA DE QUADRO ESCURO COM TINTA ESMALTE ACABADO EM BRILHO, DUAS DEMÃO, SOBRE MASSA ACRÍLICA	m²	67,50	R\$ 10,03	R\$ 677,03	-	67,50	R\$ -	-	677,03	67,50	R\$ 677,03	-	R\$ -	-
6.13	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACABADA EM SUPERFÍCIE EXTERNAS	m²	234,56	R\$ 22,28	R\$ 5.226,00	-	234,56	R\$ -	-	5.226,00	234,56	R\$ 5.226,00	-	R\$ -	-
6.14	PEITORILE EM MARMORITE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, DA ARGAMASSA	M	75,06	R\$ 68,97	R\$ 5.176,89	-	75,06	R\$ -	-	5.176,89	75,06	R\$ 5.176,89	-	R\$ -	-
7	ESQUADRIAS														

19.650.110/0001-27  
 ARCO CONSTRUÇÕES  
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA





Licitante: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 Endereço: R. ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Queimadas/BA- CEP 48860-000  
 CNPJ.: 19.650.110/0001-27  
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA  
 DATA: 09.05.2022

OBRA Nº 001/2021  
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021  
 CONTRATO: Nº 130/2020  
 P. ADM. Nº 038-2020  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020



**MEDIÇÃO 14**

ITEM	UNID	DESCRÇÃO	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	REEQUILIBRIO	QUANT	EXEC. PERÍODO			ACUMULADO			SALDO		
								VALOR DO PERÍODO SEM REEQUILIBRIO	VALOR REEQUILIBRADO	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	V. TOTAL	
7.1	UN	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	14,00	R\$ 539,77	R\$ 7.556,78	-	-	R\$ -	R\$ -	14,00	R\$ 7.556,78	-	R\$ -	R\$ -	-	-
7.2	UN	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	2,00	R\$ 579,33	R\$ 1.158,66	-	-	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 1.158,66	-	R\$ -	R\$ -	-	-
7.3	UN	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	28,00	R\$ 607,45	R\$ 17.008,60	-	-	R\$ -	R\$ -	28,00	R\$ 17.008,60	-	R\$ -	R\$ -	-	-
7.4	UN	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	2,00	R\$ 634,92	R\$ 1.269,84	-	-	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 1.269,84	-	R\$ -	R\$ -	-	-
7.5	UN	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	44,00	R\$ 55,60	R\$ 2.446,40	-	-	R\$ -	R\$ -	44,00	R\$ 2.446,40	-	R\$ -	R\$ -	-	-
7.6	m²	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	245,64	R\$ 50,00	R\$ 12.282,00	35,379,53	-	R\$ -	R\$ -	245,64	R\$ 12.282,00	35,379,53	R\$ -	R\$ -	-	-
7.7	m²	VIDRO, TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	245,64	R\$ 60,00	R\$ 14.738,40	23,827,08	-	R\$ -	R\$ -	245,64	R\$ 14.738,40	23,827,08	R\$ -	R\$ -	-	-
7.8	UN	LOGO DE FERRAGENS GROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPULCHINHO SEM IGUJA E PUXADOR	1,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	-	-	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 400,00	-	R\$ -	R\$ -	-	-
7.9	m²	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	13,65	R\$ 150,00	R\$ 2.047,50	-	-	R\$ -	R\$ -	13,65	R\$ 2.047,50	-	R\$ -	R\$ -	-	-
8		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>														
8.1	UN	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_01/2015	148,00	R\$ 101,24	R\$ 14.983,52	-	-	R\$ -	R\$ -	148,00	R\$ 14.983,52	-	R\$ -	R\$ -	-	-
8.2	UN	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF_01/2015	90,00	R\$ 137,00	R\$ 12.330,00	-	-	R\$ -	R\$ -	90,00	R\$ 12.330,00	-	R\$ -	R\$ -	-	-
8.3	UN	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	R\$ 20,41	R\$ 122,46	-	-	R\$ -	R\$ -	6,00	R\$ 122,46	-	R\$ -	R\$ -	-	-
8.4	M	FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	320,00	R\$ 1,32	R\$ 422,40	-	-	R\$ -	R\$ -	320,00	R\$ 422,40	-	R\$ -	R\$ -	6,00	122,46
8.5	UN	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	230,00	R\$ 7,08	R\$ 1.628,40	-	-	R\$ -	R\$ -	230,00	R\$ 1.628,40	-	R\$ -	R\$ -	-	-
8.6	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	220,00	R\$ 3,15	R\$ 693,00	-	-	R\$ -	R\$ -	220,00	R\$ 693,00	-	R\$ -	R\$ -	-	-
8.7	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	340,00	R\$ 4,25	R\$ 1.445,00	-	-	R\$ -	R\$ -	340,00	R\$ 1.445,00	-	R\$ -	R\$ -	-	-
8.8	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	120,00	R\$ 6,80	R\$ 816,00	-	-	R\$ -	R\$ -	120,00	R\$ 816,00	-	R\$ -	R\$ -	-	-
8.9	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	120,00	R\$ 10,38	R\$ 1.245,60	-	-	R\$ -	R\$ -	120,00	R\$ 1.245,60	-	R\$ -	R\$ -	-	-

19.650.110/0001-27  
 ARCO CONSTRUCOES  
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA





Licitante: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Queimadas/BA- CEP 48860-000  
 CNPJ.: 19.650.110/0001-27  
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA  
 DATA: 09.05.2022

OBRA Nº 007/2021  
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021  
 CONTRATO: Nº 130/2020  
 P. ADM. Nº 038-2020  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	REEQUILIBRIO	QUANT	EXEC. PERÍODO			ACUMULADO			SALDO		
								VALOR DO PERÍODO SEM REEQUILIBRIO	VALOR REEQUILIBRADO	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	V. TOTAL	
								R\$	R\$		R\$		R\$		R\$	
8.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	300,00	R\$ 4,40	R\$ 1.320,00	-	-	R\$ -	R\$ -	300,00	R\$ 1.320,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-
8.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	300,00	R\$ 6,02	R\$ 1.806,00	-	-	R\$ -	R\$ -	300,00	R\$ 1.806,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-
8.12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	280,00	R\$ 5,98	R\$ 1.674,40	-	-	R\$ -	R\$ -	280,00	R\$ 1.674,40	-	R\$ -	-	R\$ -	-
8.13	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO), 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	R\$ 10,71	R\$ 214,20	-	-	R\$ -	R\$ -	20,00	R\$ 214,20	-	R\$ -	-	R\$ -	-
8.14	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO), 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	R\$ 15,07	R\$ 241,05	-	-	R\$ -	R\$ -	15,00	R\$ 241,05	-	R\$ -	-	R\$ -	-
8.15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 476,74	R\$ 476,74	-	-	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 476,74	-	R\$ -	-	R\$ -	-
8.16	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA/PLAFONER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	15,00	R\$ 53,54	R\$ 803,10	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	15,00	R\$ 803,10	-
8.17	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	111,00	R\$ 51,45	R\$ 5.710,95	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	111,00	R\$ 5.710,95	-
8.18	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	111,00	R\$ 18,77	R\$ 2.083,47	-	60,00	R\$ 1.126,20	R\$ -	60,00	R\$ 1.126,20	-	R\$ -	51,00	R\$ 957,27	-
8.19	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	UN	8,00	R\$ 193,82	R\$ 1.550,56	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	8,00	R\$ 1.550,56	-
8.20	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 92,22	R\$ 92,22	-	-	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 92,22	-	R\$ -	-	R\$ -	-
8.21	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UN	1,00	R\$ 741,31	R\$ 741,31	-	-	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 741,31	-	R\$ -	-	R\$ -	-
8.22	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	16,00	R\$ 41,80	R\$ 668,80	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	16,00	R\$ 668,80	-
8.23	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	32,00	R\$ 50,99	R\$ 1.631,68	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	32,00	R\$ 1.631,68	-
8.24	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	UN	32,00	R\$ 25,47	R\$ 815,04	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	32,00	R\$ 815,04	-
8.25	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	320,00	R\$ 39,91	R\$ 12.771,20	-	-	R\$ -	R\$ -	320,00	R\$ 12.771,20	-	R\$ -	-	R\$ -	-
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS															
9.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA, AF. 12/2014	UN	52,00	R\$ 100,00	R\$ 5.200,00	-	-	R\$ -	R\$ -	52,00	R\$ 5.200,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-
9.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2016	M	24,00	R\$ 9,67	R\$ 232,08	-	-	R\$ -	R\$ -	24,00	R\$ 232,08	-	R\$ -	-	R\$ -	-
9.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2016	M	58,00	R\$ 13,84	R\$ 802,72	-	-	R\$ -	R\$ -	58,00	R\$ 802,72	-	R\$ -	-	R\$ -	-
9.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	12,00	R\$ 4,71	R\$ 56,52	-	-	R\$ -	R\$ -	12,00	R\$ 56,52	-	R\$ -	-	R\$ -	-
9.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	14,00	R\$ 7,26	R\$ 101,64	-	-	R\$ -	R\$ -	14,00	R\$ 101,64	-	R\$ -	-	R\$ -	-
9.6	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL - RE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	24,00	R\$ 10,24	R\$ 245,76	-	-	R\$ -	R\$ -	24,00	R\$ 245,76	-	R\$ -	-	R\$ -	-
9.7	NOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	22,00	R\$ 10,63	R\$ 233,86	-	-	R\$ -	R\$ -	22,00	R\$ 233,86	-	R\$ -	-	R\$ -	-
9.8	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA PROMOVADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF. 12/2014	UN	4,00	R\$ 51,97	R\$ 207,88	-	-	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 207,88	-	R\$ -	-	R\$ -	-

MEDIÇÃO 14

PERÍODO: 14.04.2022 À 09.05.2022



19.650.110/0001-27  
 ARCO CONSTRUCOES  
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA



Licitante: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Queimadas/BA- CEP 48860-000  
 CNPJ.: 19.650.110/0001-27  
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA  
 DATA: 08.05.2022

OBRA Nº 0071/2021  
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021  
 CONTRATO: Nº 130/2020  
 P. ADM. Nº 038-2020  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	REEQUILIBRIO	QUANT	EXEC. PERÍODO			ACUMULADO			SALDO	
								VALOR DO PERÍODO SEM REEQUILIBRIO	VALOR REEQUILIBRADO	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	V. TOTAL		
9.9	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2016	UN	14,00	R\$ 24,65	R\$ 345,10	-	-	R\$ -	R\$ -	14,00	R\$ 345,10	-	R\$ -	-	R\$ -
9.10	TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCÁVEL, 1 1/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_ 09/2016	UN	2,00	R\$ 58,00	R\$ 116,00	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 116,00	-	R\$ -
9.11	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 40 (1 1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO). AF_ 11/2016	UN	1,00	R\$ 411,29	R\$ 411,29	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 411,29	-	R\$ -
9.12	HIDRÔMETRO DN 25 (1 1/2), 5,0 MPH FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2016	UN	1,00	R\$ 107,94	R\$ 107,94	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 107,94	-	R\$ -
9.13	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2016	UN	4,00	R\$ 17,30	R\$ 69,20	-	-	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 69,20	-	R\$ -	-	R\$ -
9.14	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2016	UN	4,00	R\$ 24,18	R\$ 96,72	-	-	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 96,72	-	R\$ -	-	R\$ -
9.15	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO BOMBA SUBMERSÍVEL ATÉ 10 CV	UN	1,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 160,00	-	R\$ -
9.16	BOMBA REGALOJE D'ÁGUA TRIFÁSICA 0,5 HP	UN	1,00	R\$ 616,43	R\$ 616,43	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 616,43	-	R\$ -
9.17	RESERVATÓRIO 2000L EM PVC	UN	4,00	R\$ 572,47	R\$ 2.289,88	-	-	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 2.289,88	-	R\$ -	-	R\$ -
9.18	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CAP. 20.000L ENTERRADA	UN	1,00	R\$ 6.936,78	R\$ 6.936,78	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 6.936,78	-	R\$ -
9.19	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014	UN	16,00	R\$ 19,46	R\$ 311,36	-	-	R\$ -	R\$ -	16,00	R\$ 311,36	-	R\$ -	-	R\$ -
9.20	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014	UN	16,00	R\$ 6,97	R\$ 111,52	-	-	R\$ -	R\$ -	16,00	R\$ 111,52	-	R\$ -	-	R\$ -
9.21	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014	M	58,00	R\$ 13,00	R\$ 754,00	-	-	R\$ -	R\$ -	58,00	R\$ 754,00	-	R\$ -	-	R\$ -
9.22	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014	M	46,00	R\$ 19,81	R\$ 911,26	-	-	R\$ -	R\$ -	46,00	R\$ 911,26	-	R\$ -	-	R\$ -
9.23	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014	M	34,00	R\$ 29,52	R\$ 1.003,68	-	-	R\$ -	R\$ -	34,00	R\$ 1.003,68	-	R\$ -	-	R\$ -
9.24	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014	M	112,00	R\$ 36,43	R\$ 4.304,16	-	-	R\$ -	R\$ -	112,00	R\$ 4.304,16	-	R\$ -	-	R\$ -
9.25	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014	M	230,00	R\$ 30,18	R\$ 6.941,40	-	-	R\$ -	R\$ -	230,00	R\$ 6.941,40	-	R\$ -	-	R\$ -
9.26	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	16,00	R\$ 321,11	R\$ 5.137,76	-	-	R\$ -	R\$ -	16,00	R\$ 5.137,76	-	R\$ -	-	R\$ -
9.27	CAIXA DE GORRUCHO 40X40 CM EM CONCRETO PREMOLDADO DN 60MM COM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 196,31	R\$ 392,62	-	-	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 392,62	-	R\$ -	-	R\$ -
9.28	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X80X80CM EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X80X80CM, REVESTIDA EM TERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E ÁREA, TRACÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO 15MPA DE UNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCAO	UN	9,00	R\$ 129,53	R\$ 1.165,77	-	-	R\$ -	R\$ -	9,00	R\$ 1.165,77	-	R\$ -	-	R\$ -
9.29	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X80X80CM EM ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 140MM E ALTURA 90MM, COM TAMPA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DIÂMETRO 160MM E ESPESURA 10CM	UN	3,00	R\$ 1.646,15	R\$ 4.938,45	-	-	R\$ -	R\$ -	3,00	R\$ 4.938,45	-	R\$ -	-	R\$ -

MEDIÇÃO 14

PERÍODO: 14.04.2022 À 09.05.2022

19.650.110/0001-27  
 ARCO CONSTRUÇÕES  
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA







OBRA Nº 001/2021  
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021  
 CONTRATO: Nº 130/2020  
 P. ADM. Nº 038-2020  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

Licitante: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 Endereço: R. ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Queimadas/BA- CEP 48860-000  
 CNPJ.: 19.650.110/0001-27  
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA  
 DATA: 09.05.2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	REEQUILIBRIO	QUANT	EXEC. PERÍODO			ACUMULADO			SALDO	
								VALOR DO PERÍODO SEM REEQUILIBRIO	VALOR REEQUILIBRADO	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	V. TOTAL		
<b>MEDICÃO 14</b>															
9.30	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	UN	3,00	R\$ 200,00	R\$ 600,00	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	-	3,00	R\$ 600,00
9.31	SIFÃO DO TIPO GARRAFACOPO EM PVC 1,1/4" X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	19,00	R\$ 11,54	R\$ 219,26	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	-	19,00	R\$ 219,26
9.32	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	33,00	R\$ 9,47	R\$ 312,51	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	-	33,00	R\$ 312,51
9.33	TORNEIRA CROMADA TIPO MÓVEL DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$ 51,59	R\$ 103,18	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	-	2,00	R\$ 103,18
9.34	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15,00	R\$ 44,75	R\$ 671,25	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	-	15,00	R\$ 671,25
9.35	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$ 21,93	R\$ 43,86	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	-	2,00	R\$ 43,86
9.36	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	11,00	R\$ 270,55	R\$ 2.976,05	-	-	R\$ -	R\$ -	11,00	R\$ 2.976,05	-	-	-	R\$ -
9.37	VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	R\$ 352,26	R\$ 1.409,04	-	-	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 1.409,04	-	-	-	R\$ -
9.38	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,00	R\$ 125,87	R\$ 881,09	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	-	7,00	R\$ 881,09
9.39	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$ 205,67	R\$ 411,34	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	-	2,00	R\$ 411,34
9.40	BANCADE DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,80 M. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00	R\$ 340,34	R\$ 1.021,02	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	-	3,00	R\$ 1.021,02
9.41	BANCADE GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,50M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,83	R\$ 325,50	R\$ 3.525,17	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	-	10,83	R\$ 3.525,17
9.42	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$ 84,47	R\$ 168,94	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	-	2,00	R\$ 168,94
9.43	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3,1/2" X 1,1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$ 28,06	R\$ 56,12	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	-	2,00	R\$ 56,12
9.44	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	15,00	R\$ 67,11	R\$ 1.006,65	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	-	15,00	R\$ 1.006,65
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES														
10.1	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCOA	M	8,00	R\$ 55,00	R\$ 440,00	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	-	8,00	R\$ 440,00
10.2	QUITEZA FINAL DA OBRA	m²	1.490,42	R\$ 1,00	R\$ 1.490,42	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	-	1.490,42	R\$ 1.490,42
10.3	INSTALAÇÃO SIMPLER DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS HF-3,00M INCLUINDO BASE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 302,86	R\$ 908,58	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	-	3,00	R\$ 908,58
			1.093.951,96		1.093.951,96	361.809,36	PERÍODO=	R\$ 13.875,49	R\$ 5.554,02	ACUMULADO=	R\$ 1.364.066,69	SALDO=	R\$ 91.694,62		

VALOR POR EXTENSO: DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.455.761,32  
 VALOR TOTAL DO BDI: R\$ 19.429,51



ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 GERENTE  
 FÁBIO DA SILVA OLIVEIRA

19.650.110/0001-27  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: NLYPD-STCLU-5D75A-5VKSK

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/NLYPD-STCLU-5D75A-5VKSK>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>









# RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: <b>469</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

<b>ANOTAÇÕES</b>	Período: 02/05/2022
------------------	---------------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DA PINTURA  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO PARA ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO  
 CONTINUAÇÃO DO ARREIMATE (ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO - PASTILHAS 10X10)  
 CONTINUAÇÃO DO REJUNTE DO REVESTIMENTO CERÂMICO - PASTILHAS 10X10 (ARREMATES)  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO (DRYWAL)

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	5
Eletricista	2
Gesseiro	2
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>

ASSINATURAS:

  
 \_\_\_\_\_  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ



\_\_\_\_\_  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 \_\_\_\_\_  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI







# RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: <b>470</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

<b>ANOTAÇÕES</b>	Período: 03/05/2022
------------------	---------------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DA PINTURA  
 CONCLUSÃO DO ATERRO PARA ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO  
 CONTINUAÇÃO DO ARREMATE (ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO - PASTILHAS 10X10)  
 CONTINUAÇÃO DO REJUNTE DO REVESTIMENTO CERÂMICO - PASTILHAS 10X10 (ARREMATAS)  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO (DRYWAL)

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	5
Eletricista	2
Gesseiro	2
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>

ASSINATURAS:

\_\_\_\_\_  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ



\_\_\_\_\_  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 \_\_\_\_\_  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





# RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: <b>471</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

**ANOTAÇÕES**

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DA PINTURA  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO  
 CONTINUAÇÃO DO ARREMATE (ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO - PASTILHAS 10X10)  
 CONTINUAÇÃO DO REJUNTE DO REVESTIMENTO CERÂMICO - PASTILHAS 10X10 (ARREMATES)  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO (DRYWAL)

Período: 04/05/2022

**Condição do Tempo**

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

**EFETIVO DA OBRA**

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	5
Eletricista	2
Gesseiro	2
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>

ASSINATURAS:



ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI







# RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: <b>472</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

**ANOTAÇÕES**

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DA PINTURA  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO  
 CONTINUAÇÃO DO ARREMATE (ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO - PASTILHAS 10X10)  
 CONTINUAÇÃO DO REJUNTE DO REVESTIMENTO CERÂMICO - PASTILHAS 10X10 (ARREMATES)  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO (DRYWAL)

Período: 05/05/2022

**Condição do Tempo**

**Manhã**  
 Bom  Chuva  Não Operável  
 Bom  Chuva  Não Operável

**Noite**  
 Bom  Chuva  Não Operável

**EFETIVO DA OBRA**

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	5
Eletricista	2
Gesseiro	2
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ



ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



# RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: <b>473</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

<b>ANOTAÇÕES</b>	Período: 06/05/2022
------------------	---------------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DA PINTURA  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO  
 CONCLUSÃO DO ARREMATE (ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO - PASTILHAS 10X10)  
 CONCLUSÃO DO REJUNTE DO REVESTIMENTO CERÂMICO - PASTILHAS 10X10 (ARREMATES)  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO (DRYWAL)

<b>Condição do Tempo</b>	
<b>Manhã</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Noite</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>EFETIVO DA OBRA</b>	
<b>ARCO</b>	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	5
Eletricista	2
Gesseiro	2
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>

ASSINATURAS:	 Visto \$
 _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	_____ ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI _____ ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI







# RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: <b>474</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES		Período:	07/05/2022
SÁBADO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA		<b>Condição do Tempo</b>	
		<b>Manhã</b>	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
		<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
		<b>Noite</b>	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
		<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
		<b>EFETIVO DA OBRA</b>	
		<b>ARCO</b>	
		Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1		
Administrativo	1		
Mestre de Obras	1		
Pedreiro	5		
Ajudante Comum	5		
Serralheiro	2		
Pintor	5		
Eletricista	2		
Gesseiro	2		
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>		

ASSINATURAS:

  
 \_\_\_\_\_  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ



\_\_\_\_\_  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

\_\_\_\_\_  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





# RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: <b>475</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

**ANOTAÇÕES**

DOMINGO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período: 08/05/2022

**Condição do Tempo**

**Manhã**

Bom  Chuva  Não Operável

**Noite**

Bom  Chuva  Não Operável

**EFETIVO DA OBRA**

**ARCO**

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	5
Eletricista	2
Gesseiro	2
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>

ASSINATURAS:





\_\_\_\_\_  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

\_\_\_\_\_  
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

\_\_\_\_\_  
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI







# RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: <b>476</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

**ANOTAÇÕES**

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DA PINTURA  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO (DRYWAL)

Período: 09/05/2022

**Condição do Tempo**

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

**EFETIVO DA OBRA**

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	5
Eletricista	2
Gesseiro	2
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ



ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: GRTER-DTQBG-2L3D3-K22YB

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/GRTER-DTQBG-2L3D3-K22YB>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>







# RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA		CONTRATO: 130/2020		Nº:	451
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS		TP: 003/2020			
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA		CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI			

ANOTAÇÕES		Período:	14/04/2022
-----------	--	----------	------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

- CONTINUAÇÃO DA PINTURA
- CONTINUAÇÃO DO PILIMENTO DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
- CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO DAS GRADES (FACHADA)
- CONTINUAÇÃO DO ATERRO PARA ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
- CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
- CONTINUAÇÃO DO ARREMATE (ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO - PASTILHAS 10X10)
- CONTINUAÇÃO DO REJUNTE DO REVESTIMENTO CERÂMICO - PASTILHAS 10X10 (ARREMATES)
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO (DRYWAL)
- CONTINUAÇÃO DO PLANTIO (PAISAGISMO)

Condição do Tempo	
<b>Manhã</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Noite</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>EFETIVO DA OBRA</b>	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	5
Eletricista	2
Gesseiro	2
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>

ASSINATURAS:				_____ ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
	_____ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			_____ ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





# RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	N°: <b>452</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

<b>ANOTAÇÕES</b>	Período: 15/04/2022
------------------	---------------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DA PINTURA  
 CONTINUAÇÃO DO PILIMENTO DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA  
 CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO DAS GRADES (FACHADA)  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO PARA ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO  
 CONTINUAÇÃO DO ARREMATE (ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO - PASTILHAS 10X10)  
 CONTINUAÇÃO DO REJUNTE DO REVESTIMENTO CERÂMICO - PASTILHAS 10X10 (ARREMATES)  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO (DRYWAL)  
 CONTINUAÇÃO DO PLANTIO (PAISAGISMO)

<b>Condição do Tempo</b>	
<b>Manhã</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Noite</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>EFETIVO DA OBRA</b>	
<b>ARCO</b>	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	5
Eletricista	2
Gesseiro	2
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>

ASSINATURAS:

\_\_\_\_\_  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ



\_\_\_\_\_  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

\_\_\_\_\_  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





# RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA






INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: <b>453</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES
SÁBADO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período:	16/04/2022
<b>Condição do Tempo</b>	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>EFETIVO DA OBRA</b>	
<b>ARCO</b>	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	5
Eletricista	2
Gesseiro	2
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>

ASSINATURAS:

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

\_\_\_\_\_  
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

\_\_\_\_\_  
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI











# RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: <b>456</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

<b>ANOTAÇÕES</b>	Período: 19/04/2022
------------------	---------------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DA PINTURA  
 CONTINUAÇÃO DO PILIMENTO DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA  
 CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO DAS GRADES (FACHADA)  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO PARA ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO  
 CONTINUAÇÃO DO ARREMATE (ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO - PASTILHAS 10X10)  
 CONTINUAÇÃO DO REJUNTE DO REVESTIMENTO CERÂMICO - PASTILHAS 10X10 (ARREMATES)  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO (DRYWAL)  
 CONTINUAÇÃO DO PLANTIO (PAISAGISMO)

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	5
Eletricista	2
Gesseiro	2
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>

ASSINATURAS:

\_\_\_\_\_  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ



\_\_\_\_\_  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

\_\_\_\_\_  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





# RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	N°: <b>457</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Período: 20/04/2022

ANOTAÇÕES		Período:	20/04/2022		
<b>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:</b>  CONTINUAÇÃO DA PINTURA CONTINUAÇÃO DO PILIMENTO DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DAS GRADES (FACHADA) CONTINUAÇÃO DO ATERRO PARA ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO CONTINUAÇÃO DO ARREMATE (ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO - PASTILHAS 10X10) CONTINUAÇÃO DO REJUNTE DO REVESTIMENTO CERÂMICO - PASTILHAS 10X10 (ARREMATES) CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO (DRYWAL) CONTINUAÇÃO DO PLANTIO (PAISAGISMO)		<b>Condição do Tempo</b> Manhã <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável Noite <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável			
		<b>EFETIVO DA OBRA</b> <b>ARCO</b>			
		Função	Qtde.		
		Engenheiro Civil	1		
		Administrativo	1		
		Mestre de Obras	1		
		Pedreiro	5		
		Ajudante Comum	5		
		Serralheiro	2		
		Pintor	5		
Eletricista	2				
Gesseiro	2				
<b>TOTAL</b>		<b>22</b>			

ASSINATURAS:





\_\_\_\_\_  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

\_\_\_\_\_  
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

\_\_\_\_\_  
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





# RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA		CONTRATO: 130/2020		Nº: <b>458</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS		TP: 003/2020		
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA		CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI		

<b>ANOTAÇÕES</b>		Período:	21/04/2022
------------------	--	----------	------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DA PINTURA  
 CONTINUAÇÃO DO PILIMENTO DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA  
 CONTINUAÇÃO DA CONFECCÃO DAS GRADES (FACHADA)  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO PARA ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO  
 CONTINUAÇÃO DO ARREMATE (ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO - PASTILHAS 10X10)  
 CONTINUAÇÃO DO REJUNTE DO REVESTIMENTO CERÂMICO - PASTILHAS 10X10 (ARREMATES)  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO (DRYWAL)  
 CONTINUAÇÃO DO PLANTIO (PAISAGISMO)

<b>Condição do Tempo</b>	
<b>Manhã</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Noite</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>EFETIVO DA OBRA</b>	
<b>ARCO</b>	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	5
Eletricista	2
Gesseiro	2
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>

ASSINATURAS:





\_\_\_\_\_ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ  
 \_\_\_\_\_ ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 \_\_\_\_\_ ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI







# RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA		CONTRATO: 130/2020	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS		TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA		CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

Nº: **459**

**ANOTAÇÕES**

Período: 22/04/2022

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DA PINTURA  
 CONTINUAÇÃO DO PILIMENTO DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA  
 CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DAS GRADES (FACHADA)  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO PARA ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO  
 CONTINUAÇÃO DO ARREMATE (ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO - PASTILHAS 10X10)  
 CONTINUAÇÃO DO REJUNTE DO REVESTIMENTO CERÂMICO - PASTILHAS 10X10 (ARREMATES)  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO (DRYWAL)  
 CONTINUAÇÃO DO PLANTIO (PAISAGISMO)

**Condição do Tempo**

**Manhã**  
 Bom  Chuva  Não Operável

**Noite**  
 Bom  Chuva  Não Operável

**EFETIVO DA OBRA**

**ARCO**

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	5
Eletricista	2
Gesseiro	2
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>

ASSINATURAS:

\_\_\_\_\_  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ



\_\_\_\_\_  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

\_\_\_\_\_  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





# RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: <b>460</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

<b>ANOTAÇÕES</b>	Período: 23/04/2022
------------------	---------------------

SÁBADO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	5
Eletricista	2
Gesseiro	2
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ



ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI







# RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: <b>461</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

<b>ANOTAÇÕES</b>	Período: 24/04/2022
------------------	---------------------

DOMINGO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

**Condição do Tempo**

Manhã  
 Bom  Chuva  Não Operável

Noite  
 Bom  Chuva  Não Operável

**EFETIVO DA OBRA**

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	5
Eletricista	2
Gesseiro	2
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>

ASSINATURAS:

\_\_\_\_\_  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ



\_\_\_\_\_  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

\_\_\_\_\_  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



# RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: <b>462</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

<b>ANOTAÇÕES</b>	Período: 25/04/2022
------------------	---------------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DA PINTURA  
 CONCLUSÃO DO PILIMENTO DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA  
 CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO DAS GRADES (FACHADA)  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO PARA ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO  
 CONTINUAÇÃO DO ARREMATE (ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO - PASTILHAS 10X10)  
 CONTINUAÇÃO DO REJUNTE DO REVESTIMENTO CERÂMICO - PASTILHAS 10X10 (ARREMATES)  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO (DRYWAL)  
 CONCLUSÃO DO PLANTIO (PAISAGISMO)

<b>Condição do Tempo</b>	
<b>Manhã</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Noite</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>EFETIVO DA OBRA</b>	
<b>ARCO</b>	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	5
Eletricista	2
Gesseiro	2
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>

ASSINATURAS:	
 _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	Visto  _____ ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
	_____ ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI







# RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA		CONTRATO: 130/2020	Nº: <b>463</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS		TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI		

<b>ANOTAÇÕES</b>		Período:	26/04/2022
------------------	--	----------	------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DA PINTURA  
 CONCLUSÃO DA CONFEÇÃO DAS GRADES (FACHADA)  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO PARA ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO  
 CONTINUAÇÃO DO ARREMATE (ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO - PASTILHAS 10X10)  
 CONTINUAÇÃO DO REJUNTE DO REVESTIMENTO CERÂMICO - PASTILHAS 10X10 (ARREMATES)  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO (DRYWAL)

<b>Condição do Tempo</b>	
<b>Manhã</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Noite</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>EFETIVO DA OBRA</b>	
<b>ARCO</b>	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	5
Eletricista	2
Gesseiro	2
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>

ASSINATURAS:

\_\_\_\_\_ ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Visto  

 \_\_\_\_\_ ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



# RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA






INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: <b>464</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

<b>ANOTAÇÕES</b>	Período: 27/04/2022
------------------	---------------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DA PINTURA  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO PARA ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO  
 CONTINUAÇÃO DO ARREIMATE (ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO - PASTILHAS 10X10)  
 CONTINUAÇÃO DO REJUNTE DO REVESTIMENTO CERÂMICO - PASTILHAS 10X10 (ARREMATES)  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO (DRYWAL)

<b>Condição do Tempo</b>	
<b>Manhã</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Noite</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>EFETIVO DA OBRA</b>	
<b>ARCO</b>	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	5
Eletricista	2
Gesseiro	2
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>

ASSINATURAS:	
 _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	Visto  _____ ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
	_____ ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI







# RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: <b>465</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

<b>ANOTAÇÕES</b>	Período: 28/04/2022
------------------	---------------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DA PINTURA  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO PARA ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO  
 CONTINUAÇÃO DO ARREMATE (ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO - PASTILHAS 10X10)  
 CONTINUAÇÃO DO REJUNTE DO REVESTIMENTO CERÂMICO - PASTILHAS 10X10 (ARREMATES)  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO (DRYWAL)

Condição do Tempo																											
Manhã																											
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável																										
Noite																											
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">EFETIVO DA OBRA</th> </tr> <tr> <th colspan="2">ARCO</th> </tr> <tr> <th>Função</th> <th>Qtde.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Engenheiro Civil</td><td>1</td></tr> <tr><td>Administrativo</td><td>1</td></tr> <tr><td>Mestre de Obras</td><td>1</td></tr> <tr><td>Pedreiro</td><td>5</td></tr> <tr><td>Ajudante Comum</td><td>5</td></tr> <tr><td>Serralheiro</td><td>2</td></tr> <tr><td>Pintor</td><td>5</td></tr> <tr><td>Eletricista</td><td>2</td></tr> <tr><td>Gesseiro</td><td>2</td></tr> <tr><td><b>TOTAL</b></td><td><b>22</b></td></tr> </tbody> </table>		EFETIVO DA OBRA		ARCO		Função	Qtde.	Engenheiro Civil	1	Administrativo	1	Mestre de Obras	1	Pedreiro	5	Ajudante Comum	5	Serralheiro	2	Pintor	5	Eletricista	2	Gesseiro	2	<b>TOTAL</b>	<b>22</b>
EFETIVO DA OBRA																											
ARCO																											
Função	Qtde.																										
Engenheiro Civil	1																										
Administrativo	1																										
Mestre de Obras	1																										
Pedreiro	5																										
Ajudante Comum	5																										
Serralheiro	2																										
Pintor	5																										
Eletricista	2																										
Gesseiro	2																										
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>																										

ASSINATURAS:	 Visto 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



# RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: <b>466</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Período: 29/04/2022

ANOTAÇÕES																							
<p><b>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:</b></p> <p>CONTINUAÇÃO DA PINTURA                      CONTINUAÇÃO DO ATERRO PARA ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO                      CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO                      CONTINUAÇÃO DO ARREIMATE (ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO - PASTILHAS 10X10)                      CONTINUAÇÃO DO REJUNTE DO REVESTIMENTO CERÂMICO - PASTILHAS 10X10 (ARREMATES)                      CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO (DRYWAL)</p>																							
<p><b>Condição do Tempo</b></p> <p><b>Manhã</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável</p> <p><b>Noite</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável</p>																							
<p><b>EFETIVO DA OBRA</b></p> <p><b>ARCO</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Função</th> <th>Qtde.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Engenheiro Civil</td><td>1</td></tr> <tr><td>Administrativo</td><td>1</td></tr> <tr><td>Mestre de Obras</td><td>1</td></tr> <tr><td>Pedreiro</td><td>5</td></tr> <tr><td>Ajudante Comum</td><td>5</td></tr> <tr><td>Serralheiro</td><td>2</td></tr> <tr><td>Pintor</td><td>5</td></tr> <tr><td>Eletricista</td><td>2</td></tr> <tr><td>Gesseiro</td><td>2</td></tr> <tr><td><b>TOTAL</b></td><td><b>22</b></td></tr> </tbody> </table>		Função	Qtde.	Engenheiro Civil	1	Administrativo	1	Mestre de Obras	1	Pedreiro	5	Ajudante Comum	5	Serralheiro	2	Pintor	5	Eletricista	2	Gesseiro	2	<b>TOTAL</b>	<b>22</b>
Função	Qtde.																						
Engenheiro Civil	1																						
Administrativo	1																						
Mestre de Obras	1																						
Pedreiro	5																						
Ajudante Comum	5																						
Serralheiro	2																						
Pintor	5																						
Eletricista	2																						
Gesseiro	2																						
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>																						

ASSINATURAS:	 _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	 _____ ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	_____ ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
--------------	--	---	--





# RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: <b>467</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

<b>ANOTAÇÕES</b>	Período: 30/04/2022
------------------	---------------------

SÁBADO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

**Condição do Tempo**

**Manhã**  
 Bom  Chuva  Não Operável

**Noite**  
 Bom  Chuva  Não Operável

**EFETIVO DA OBRA**

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	5
Eletricista	2
Gesseiro	2
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>

ASSINATURAS:	
 _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	
_____ ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	_____ ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: MJTMB-BUAEG-AGL2S-FX7PQ

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/MJTMB-BUAEG-AGL2S-FX7PQ>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>







**FOTO149: Grade - Fachada**



**FOTO 150: Marquise - Fachada**



**FOTO151: Marquise - Fachada**



**FOTO 152: Pintura grade**







FOTO153: Pintura grade



FOTO 154: Paisagismo



FOTO155: Pintura - Fachada



FOTO 156: Pintura - Fachada







## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: RR94J-9BAEL-PJU4H-64R36

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/RR94J-9BAEL-PJU4H-64R36>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

PRAÇA EVERALDO PROCÓPIO DE OLIVEIRA  
QUEIMADAS  
BA

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº. 816/2021

Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr.(ª).

Nome <b>ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI</b>		CPF/C.N.P.J 19.650.110/0001-27	C.G.A da Empresa 154100189
Endereço: RUA ALTO DA CHACRINHA 25			
Bairro: CENTRO	CEP: 48860000	Município: QUEIMADAS	UF: BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

**Observação: Esta certidão tem validade de 180 dias.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.queimadas.ba.gov.br/>.  
Conforme código de controle informado abaixo.

Certidão emitida via internet em:  
30/11/2021

Código de Controle da Certidão:

21123.816.20211130.S302.539

Certidão Válida até:29/05/2022







## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20221911574

RAZÃO SOCIAL	
ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
114.761.127 - BAIXADO	19.650.110/0001-27

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 29/04/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
CNPJ: **19.650.110/0001-27**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 06:33:24 do dia 16/03/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 12/09/2022.  
Código de controle da certidão: **B77D.E6B2.5B8D.81A8**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.







PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 19.650.110/0001-27  
Certidão n°: 13361275/2022  
Expedição: 29/04/2022, às 14:25:33  
Validade: 26/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **19.650.110/0001-27**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).  
Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: [cndt@tst.jus.br](mailto:cndt@tst.jus.br)



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 19.650.110/0001-27

**Razão Social:** ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIREL

**Endereço:** RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA / CONTORNO / QUEIMADAS / BA /  
48860-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 29/04/2022 a 28/05/2022

**Certificação Número:** 2022042902032416078584

Informação obtida em 29/04/2022 16:56:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

