

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . - - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 146-2022

EMPENHO: 504 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 6509 Data do Sub-Empenho: 26/12/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

<b>FORNECEDOR</b>	
Nome: 4952 - MP2 CONSTRUCOES EIRELI	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539	Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPF
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES	Cidade: Estado:
CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual:	CPF: RG:
Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673	Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
Reduzido: 1002.4451.19 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 22/09/2022
Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - Educação	
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental	
Programa: 004 - EDUCALUZ	
Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental	
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes	
Fonte: 19 - Recursos do FUNDEB 30%	
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 013-2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 036-2022ARP	386.281,81	105.000,00	281.281,81
Patrimônio: -				

<b>HISTÓRICO</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO CENTRO EDUCACIONAL NICANOR TIBURCIO DOS REIS - DISTRITO DE PEREIRA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº036-2022, LICITAÇÃO Nº013-2022. BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/12/2022 A 23/12/2022. NF 344.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	548.346,40	60.639,03	487.707,37

Data do Empenho: 22/09/2022 Data do Liquidação: 27/12/2022



RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.02.071	ISS - FME FONTE 19	1.819,17
2.1.8.8.3.01.02.00.00.033	INSS - FME FONTE 19	4.002,15
## Cinquenta e quatro mil e oitocentos e dezessete reais e setenta e um centavos ##		Valor Retido 5.821,32
		Valor Líquido 54.817,71

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	26/12/2022	344	U			60.639,03

### DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	60.639,03

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 27/12/2022.   NILZENE PEREIRA DOS SANTOS Secretária de Educação Matrícula : 0598	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 27/12/2022, podendo efetuar o pagamento.   NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula : 6408
--	---







**PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador**

Número da Nota:  
**00000344**  
 Data e Hora de Emissão:  
**26/12/2022 14:50:58**  
 Código de Verificação:  
**V9BS-L2PI**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:  
**24.597.344/0001-98**  
 Nome/Razão Social:  
**MP2 CONSTRUCOES LTDA**  
 Endereço:  
**Ave Tancredo Neves 2539 , EDIF COND.CEO - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-021 - BA**  
 E-mail:  
**dpm@outlook.com.br**

Inscrição Municipal:  
**561.323/001-97**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social:  
**MUNICIPIO DE SANTALUZ**  
 CPF/CNPJ:  
**13.807.870/0001-19**  
 Endereço:  
**PRA CORONEL JOSE LEITAO 05, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48860-000/BA**  
 E-mail:  
 -----

Inscrição Municipal:  
 -----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIAS INEFERENTES À MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.  
 OBRA DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO EDUCACIONAL NICANOR TIBURCIO DOS REIS - POVOADO PEREIRA  
 PREGÃO ELETRÔNICO° 013/2022  
 Processo administrativo n° 146/2022  
 BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, PERÍODO 01/12/2022 a 23/12/2022  
 VALOR TOTAL: R\$ 60.639,03  
 Valor Material 40%: R\$ 24.255,61  
 Base de cálculo do INSS 60%: 36.383,42 x 11% R\$: 4.002,15  
 Valor do ISS 5%: R\$ 1.819,17  
 Dados Bancários - Bradesco AG: 3673/ C/C: 67153-3

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$60.639,03**

CNAE:  
**4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente**

Item da Lista de Serviços:  
**00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...**

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
24.255,61	36.383,42	5,00%	1.819,17	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
4.002,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,17	54.817,71

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 12/2022 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/59 - Outras obras de engenharia não especificadas anteriormente

**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0.

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 O(s) Material(is) fo(i)ram recebido(s)  
 A(s) Obra(s) fo(i)ram efetuada(s)  
 M 27/12/22  
 Assinatura



Estado da Bahia  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



01/12/2022 a 23/12/2022

PERÍODO DE MEDIÇÃO

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, MUNICÍPIO DE SANTALUZ.

OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO PEREIRA  
Nº DA OBRA: 017/2022  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022  
Nº DO CONTRATO: 038/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 146/2022

EMPRESA: MIP2 CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
CNPJ: 24.997.344/0001-98  
VALOR DA 2ª MEDIÇÃO: R\$ 60.639,03

ITEM	UNID	QDE	P.UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO 02		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1.0										
1.1	m²	113,10	3,03	R\$ 342,64	0,00	R\$ -	113,10	R\$ 342,64	R\$ -	0,00%
1.2	m²	4,55	54,07	R\$ 246,04	0,00	R\$ -	4,55	R\$ 246,04	R\$ -	0,00%
2.0				R\$ 518,68						
2.1	m²	420,00	304,72	R\$ 127.981,52	0,00	R\$ -	420,00	R\$ 127.981,52	R\$ -	0,00%
2.2	m²	560,50	65,31	R\$ 36.637,77	560,50	R\$ 36.637,77	560,50	R\$ 36.637,77	R\$ -	0,00%
2.3	m²	25,43	57,12	R\$ 1.452,58	0,00	R\$ -	25,43	R\$ 1.452,58	R\$ -	0,00%
2.4	m	28,52	116,27	R\$ 3.316,15	0,00	R\$ -	28,52	R\$ 3.316,15	R\$ -	0,00%
2.5	m²	25,43	25,55	R\$ 648,67	0,00	R\$ -	25,43	R\$ 648,67	R\$ -	0,00%
3.0				R\$ 170.007,69						
3.1	un	1,00	142,35	R\$ 142,35	1,00	R\$ 142,35	1,00	R\$ 142,35	R\$ -	0,00%
3.2	un	1,00	84,96	R\$ 84,96	1,00	R\$ 84,96	1,00	R\$ 84,96	R\$ -	0,00%
3.3	m	101,44	16,22	R\$ 1.646,17	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 1.646,17	0,56%
	un	16,00	331,49	R\$ 5.303,77	8,00	R\$ 2.651,88	8,00	R\$ 2.651,88	R\$ 2.651,88	0,95%
	M	137,44	10,40	R\$ 1.428,36	137,44	R\$ 1.428,36	137,44	R\$ 1.428,36	R\$ -	0,00%
				R\$ 8.666,61						
-4.0										
-4.1	par	1	291,50	R\$ 291,50	1,00	R\$ 291,50	1,00	R\$ 291,50	R\$ -	0,00%
-4.2	m²	40,24	35,42	R\$ 1.344,99	40,24	R\$ 1.344,99	40,24	R\$ 1.344,99	R\$ -	0,00%
-4.3	par	1,00	3141,97	R\$ 3.141,97	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 3.141,97	1,12%
5				R\$ 4.778,46						

*Bruno de Matos Santos*  
Bruno de Matos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0



5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO, AF_07/2016	m²	101,10	103,02	R\$ 10.415,28	0,00	R\$	0,00	R\$	101,10	R\$ 10.415,28	-	0,00%
5.2	TUSO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUMAL, DN75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RANAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	M	2,40	44,60	R\$ 107,03	0,00	R\$	0,00	R\$	2,40	R\$ 107,03	-	0,00%
5.3	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebroc ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	571,32	116,27	R\$ 66.430,06	0,00	R\$	0,00	R\$	571,32	R\$ 66.430,06	-	0,00%
5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDOS SELADOS ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES PLANAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, AF_08/2014	m²	661,39	4,61	R\$ 3.046,69	661,39	R\$	3.046,69	R\$	661,39	R\$ 3.046,69	-	0,00%
5.5	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta P.V.A. látex para interiores/exteriores - cores especiais/misuradas em máquina, tons claros (marim, perola, etc) - Rev 01 (cor bege)	m²	188,47	17,26	R\$ 3.253,75	188,47	R\$	3.253,75	R\$	188,47	R\$ 3.253,75	-	0,00%
5.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta P.V.A. látex para interiores/exteriores - cores especiais/misuradas em máquina, tons claros (marim, perola, etc) - Rev 01 (cor verde)	m²	152,32	17,26	R\$ 2.629,65	152,32	R\$	2.629,65	R\$	152,32	R\$ 2.629,65	-	0,00%
5.7	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta P.V.A. látex para interiores/exteriores - cores especiais/misuradas em máquina, tons claros (marim, perola, etc) - Rev 01 (cor laranja)	m²	127,25	17,26	R\$ 2.196,84	127,25	R\$	2.196,84	R\$	127,25	R\$ 2.196,84	-	0,00%
5.8	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta P.V.A. látex para interiores/exteriores - cores especiais/misuradas em máquina, tons claros (marim, perola, etc) - Rev 01 (cor branco)	m²	29,18	17,26	R\$ 503,76	29,18	R\$	503,76	R\$	29,18	R\$ 503,76	-	0,00%
6.0	<b>PINTURA</b>												
6.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	208,63	3,73	R\$ 777,50	208,63	R\$	777,50	R\$	208,63	R\$ 777,50	-	0,00%
6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_09/2014	m²	208,63	12,13	R\$ 2.531,64	208,63	R\$	2.531,64	R\$	208,63	R\$ 2.531,64	-	0,00%
6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	208,63	15,08	R\$ 3.146,37	208,63	R\$	3.146,37	R\$	208,63	R\$ 3.146,37	-	0,00%
7.0	<b>Impreza geral</b>												
7.1	Impreza geral	m²	656,63	2,25	R\$ 1.476,96	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	1.476,96	0,53%
											R\$ 271.580,00	R\$ 8.915,98	3,18%
											R\$ 60.639,03		
											R\$ 280.495,89		

*Bust*

**Bruno de Matos Santos**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0



PREFEITURA MUNICIPAL SANTALUZ

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

CONTRATO Nº 036-2022

LICITAÇÃO Nº 013-2022

EXECUTANTE: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - PEREIRA



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DEMOLIÇÃO ARQUIBANCADA



DEMOLIÇÃO ARQUIBANCADA



RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA ARQUIBANCADA



MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI  
RUA ...  
SANTALUZ - MA  
CNPJ: 16.049.974/0001-01



RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA ARQUIBANCADA



INSTALAÇÃO DE TELA PARA O ALAMBRADO



RECUPERAÇÃO DA MURETA DA QUADRA



INSTALAÇÃO DE ALAMBRADOS



INSTALAÇÃO DE ALAMBRADOS



Projeto de Engenharia  
de Arquitetura e Urbanismo  
e de Engenharia de Edifícios  
e de Engenharia de Estruturas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-BA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº BA20220172848

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA  
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 0516025570  
Registro: 3000042339BA

Empresa contratada: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

Registro : 0010068120-BA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ  
AVENIDA GETULIO VARGAS  
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO  
Cidade: SANTALUZ

Bairro: CENTRO  
UF: BA

CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19  
Nº: S/N  
CEP: 48880000

Contrato: 036/2022

Celebrado em: 21/06/2022

Valor: R\$ 9.882.736,10

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

**3. Dados da Obra/Serviço**

RUA DIVERSAS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: DIVERSAS

Cidade: SANTALUZ

UF: BA

CEP: 48880000

Data de Início: 21/06/2022

Previsão de término: 21/06/2023

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

**4. Atividade Técnica**

12 - Execução

Quantidade

Unidade

111 - Execução de Obra Técnica > #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES

50,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

Serviços de engenharia inerentes à manutenção de prédios públicos em SantaLuz-BA.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA - CPF:  
045.314.075-04

SALVADOR, 27 de Junho de 2022

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ - CNPJ: 13.807.870/0001-19

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 233,94 Registrada em: 27/07/2022 Valor pago: R\$ 233,94 Nosso Número: 54712786

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sifac.com.br/publico/>, com a chave: 3017a  
Impresso em: 27/07/2022 às 14:48:22 por: ip: 45.171.15.142

www.crea-ba.org.br  
Tel: (71) 3453-8990

crea-ba@crea-ba.org.br  
Fax: (71) 3453-8989















 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>				Data																						
				S	T	Q	Q	S	S	X	D															
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO PEREIRA CONTRATO N° 036-2022      LICITAÇÃO N° 013-2022      RDO: 15				<b>EFETIVO PESSOAL</b>																						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( ) SIMBOLOGIA      1- Tempo Bom      2 - Chuva c/ cond. Trab.      3- Chuva s/ cond. Trab.				<b>CATEGORIA</b>			<b>QTDE</b>																			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  FINAL DE SEMANA- SEM EXPEDIENTE				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>																						
				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral																						
CONSIDERAÇÕES				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>																						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor																						
OBSERVAÇÕES				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>																						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																						
GERENTE DE OBRA: Data: 12/11/2022				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>																						
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Munck</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>							TIPO	QTDE.	Veículo Leve		Caminhão Munck		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol	
TIPO	QTDE.																									
Veículo Leve																										
Caminhão Munck																										
Caminhão Toco																										
Escavadeira																										
Pá carregadeira																										
Caçamba																										
Patrol																										
PC 200																										
Placa Vibratória																										
FISCALIZAÇÃO: Data: 12/11/2022																										

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA n° 051888958-0

  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ  
 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 12/11/2022

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S T Q Q S S D X						
				EFETIVO PESSOAL						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				CATEGORIA: _____ QTDE: _____ MÃO DE OBRA INDIRETA						
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO PEREIRA										
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 16		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral				
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )										
SIMBOLOGIA				1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
FINAL DE SEMANA- SEM EXPEDIENTE				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE.						
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 13/11/2022				Data: 13/11/2022						




**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0.









	<b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>						Data: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td><td>S</td><td>S</td><td>D</td></tr> </table>								X								S	T	Q	Q	S	S	S	S	D
		X																													
	S	T	Q	Q	S	S	S	S	D																						
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO PEREIRA						<b>EFETIVO PESSOAL</b>																								
CONTRATO Nº 036-2022		LICITAÇÃO Nº 013-2022		RDO: 18		CATEGORIA				QTDE																					
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )		SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>																									
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1																									
PINTURA DE ALAMBRADOS APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA NA ARQUIBANCADA INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR						Hh DO DIA																									
						<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>																									
						Topografo																									
						Auxiliar de topografia																									
						Pedreiro 1																									
						Ajudante Geral 3																									
						Calçeteiro																									
						Carpinteiro																									
						Operador de Motosserra																									
						Motorista																									
						Montador																									
Montador/Eletricista																															
Eletricista																															
Operador de Patrol																															
Operador de Escavadeira																															
Operador de Pá carregadeira																															
Motorista de caçamba																															
Pintor 1																															
Hh DO DIA																															
CONSIDERAÇÕES						<b>RESUMO DO EFETIVO</b>																									
						EFETIVO DO DIA 7																									
						JORNADA DE TRABALHO																									
						Hh DO DIA																									
OBSERVAÇÕES						Hh ACUMULADO																									
						<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>																									
						TIPO																									
						QTDE.																									
						Veículo Leve 1																									
						Caminhão Muncck																									
						Caminhão Toco																									
						Escavadeira																									
Pá carregadeira																															
Caçamba																															
Patrol																															
PC 200																															
Placa Vibratória																															
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:																									
Data: 15/11/2022						Data: 15/11/2022																									

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0.






 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO PEREIRA CONTRATO N° 036-2022      LICITAÇÃO N° 013-2022      RDO: 19				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( ) 1- Tempo Bom    2 - Chuva c/ cond. Trab.    3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE				
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
PINTURA DE ALAMBRADOS APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA NA ARQUIBANCADA INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR				Gerente de Obra							
				Engenheiro							1
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							1
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
Topografo											
Auxiliar de topografia											
Pedreiro							1				
Ajudante Geral							3				
Calcetelro											
Carpinteiro											
Operador de Motoserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor							1				
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							7
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO			QTDE.				
				Veiculo Leve			1				
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 16/11/2022				Data: 16/11/2022							


  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL							
	OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO PEREIRA										
	CONTRATO N° 036-2022	LICITAÇÃO N° 013-2022	RDO: 20	CATEGORIA		QTDE					
Condições Climáticas:	Manhã: ( 1 )	Tarde: ( 1 )	Noite: ( )	MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra							
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>  APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA NA ARQUIBANCADA INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR INSTALAÇÃO ELETRODUTO DE PVC				Engenheiro							1
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							1
				Hh DO DIA							
								MÃO DE OBRA DIRETA			
Topografo											
Auxiliar de topografia											
Pedreiro								1			
Ajudante Geral								3			
Calceteiro											
Carpinteiro											
Operador de Motoserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor							1				
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							7
				JORNADA DE TRABALHO							
OBSERVAÇÕES				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
GERENTE DE OBRA:				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							QTDE.
				Veículo Leve							1
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
Placa Vibratória											
FISCALIZAÇÃO:											
Data: 17/11/2022				Data: 17/11/2022							




**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0








 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO PEREIRA				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 22			CATEGORIA		QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  FINAL DE SEMANA- SEM EXPEDIENTE				Gerente de Obra						
				Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 19/11/2022				Data: 19/11/2022						



**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0.





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL						
	OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO PEREIRA									
	CONTRATO N° 036-2022	LICITAÇÃO N° 013-2022	RDO: 23	CATEGORIA		QTDE				
Condições Climáticas:	Manhã: ( 1 )	Tarde: ( 1 )	Noite: ( )	MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO		QTDE.				
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 20/11/2022				Data: 20/11/2022						


  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
				<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO PEREIRA <b>CONTRATO N° 036-2022</b> <b>LICITAÇÃO N° 013-2022</b> <b>RDO:</b> 24							
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( ) <b>SIMBOLOGIA</b> 1- Tempo Bom      2 - Chuva c/ cond. Trab.      3- Chuva s/ cond. Trab.				<b>EFETIVO PESSOAL</b> <b>CATEGORIA</b> <b>QTDE</b> <b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b> Gerente de Obra      1 Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral      1 Hh DO DIA							
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>  APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA NA ARQUIBANCADA INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR INSTALAÇÃO ELETRODUTO DE PVC				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro      1 Ajudante Geral      3 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor      1 Hh DO DIA							
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA      7 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> <b>TIPO</b> <b>QTDE.</b> Veículo Leve      1 Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 21/11/2022				<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 21/11/2022							


  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0.






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
				S	T	Q	X	Q	S	S	D			
				<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO PEREIRA <b>CONTRATO N° 036-2022</b> <b>LICITAÇÃO N° 013-2022</b> <b>RDO:</b> 26 Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( )										
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 )      1- Tempo Bom      2 - Chuva cf cond. Trab.      3- Chuva sf cond. Trab.				<b>EFETIVO PESSOAL</b> <b>CATEGORIA</b> <b>QTDE</b> <b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>										
<b>SIMBOLOGIA</b> SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				<b>Gerente de Obra</b> Engenheiro      1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral      1										
APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA NA ARQUIBANCADA INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR INSTALAÇÃO ELETRODUTO DE PVC				<b>Hh DO DIA</b>										
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>										
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro      1 Ajudante Geral      3 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor      1										
				<b>Hh DO DIA</b>										
				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>										
				EFETIVO DO DIA      7 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>										
				TIPO      QTDE. Veículo Leve      1 Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
				<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 23/11/2022						
				<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 23/11/2022						

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0.






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
				<b>EFETIVO PESSOAL</b>							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO PEREIRA CONTRATO N° 036-2022      LICITAÇÃO N° 013-2022      RDO: 27				<b>CATEGORIA</b>			<b>QTDE</b>				
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) 1- Tempo Bom    2 - Chuva c/ cond. Trab.    3- Chuva s/ cond. Trab.				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>							
<b>SIMBOLOGIA</b> SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  CABEAMENTO FLEXIVEL ISOLADO 6MM INSTALAÇÃO ELETRODUTO DE PVC				Gerente de Obra			1				
				Engenheiro			1				
				Tec. de Segurança			1				
				Aux Adm			1				
				Mestre de obra			1				
				Encarregado geral			1				
				<b>Hh DO DIA</b>							
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro			1				
				Ajudante Geral			3				
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor			1				
				<b>Hh DO DIA</b>							
				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>							
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				EFETIVO DO DIA			7				
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>							
				TIPO			QTDE.				
				Veículo Leve			1				
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 24/11/2022				Data: 24/11/2022							




Bruno de Mates Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0.







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																										
				S	T	Q	Q	S	S	X	D																			
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL																										
	OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO PEREIRA																													
	CONTRATO Nº 036-2022	LICITAÇÃO Nº 013-2022	RDO: 29	CATEGORIA				QTDE																						
	Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			MÃO DE OBRA INDIRETA																										
SIMBOLOGIA			SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS																											
FINAL DE SEMANA- SEM EXPEDIENTE			Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral  Hh DO DIA																											
			MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor  Hh DO DIA																											
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO																											
			EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																											
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS																											
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veiculo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Munck</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>								TIPO	QTDE.	Veiculo Leve		Caminhão Munck		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol		PC 200		Placa Vibratória	
TIPO	QTDE.																													
Veiculo Leve																														
Caminhão Munck																														
Caminhão Toco																														
Escavadeira																														
Pá carregadeira																														
Caçamba																														
Patrol																														
PC 200																														
Placa Vibratória																														
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:																											
Data: 26/11/2022			Data: 26/11/2022																											

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	D	X
				<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO PEREIRA <b>CONTRATO N° 036-2022</b> <b>LICITAÇÃO N° 013-2022</b> <b>RDO:</b> 30							
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( ) <b>SIMBOLOGIA</b> 1- Tempo Bom      2 - Chuva c/ cond. Trab.      3- Chuva s/ cond. Trab.				<b>EFETIVO PESSOAL</b> <b>CATEGORIA</b> <b>QTDE</b> <b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b> Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA							
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>  FINAL DE SEMANA- SEM EXPEDIENTE				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA							
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> <b>TIPO</b> <b>QTDE.</b> Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 27/11/2022				<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 27/11/2022							

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL							
	OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO PEREIRA			CATEGORIA				QTDE			
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 31		MÃO DE OBRA INDIRETA					
Condições Climáticas:		Manhã: ( 1 )		Tarde: ( 1 )		Noite: ( )		Gerente de Obra			
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2- Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		Engenheiro 1			
		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Tec. de Segurança							
		INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR 20A		Aux Adm							
		CABEAMENTO FLEXIVEL ISOLADO 6MM		Mestre de obra							
		INSTALAÇÃO ELETRODUTO DE PVC		Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral 2							
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista 1							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Hh DO DIA							
				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA				5			
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veiculo Leve				2			
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco				1			
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA				5			
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veiculo Leve				2			
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco				1			
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:									
Data: 28/11/2022		Data: 28/11/2022									



Bruno de Matos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-BA n° 051888958-0.


















RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																						
				<table border="1"> <tr> <td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td><td>D</td><td>X</td> </tr> </table>							S	T	Q	Q	S	S	D	X								
				S	T	Q	Q	S	S	D	X															
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO PEREIRA				EFETIVO PESSOAL																						
CONTRATO Nº 036-2022      LICITAÇÃO Nº 013-2022      RDO: 37				CATEGORIA			QTDE																			
Condições Climáticas: Manhã: ( 3 )      Tarde: ( 3 )      Noite: ( ) 1- Tempo Bom    2 - Chuva c/ cond. Trab.    3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA																						
SIMBOLOGIA      SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral																						
FINAL DE SEMANA- SEM EXPEDIENTE				Hh DO DIA																						
				MÃO DE OBRA DIRETA																						
CONSIDERAÇÕES				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor																						
				Hh DO DIA																						
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO																						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																						
GERENTE DE OBRA: Data: 04/12/2022				EFETIVO EQUIPAMENTOS																						
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veiculo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Munck</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>							TIPO	QTDE.	Veiculo Leve		Caminhão Munck		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol	
TIPO	QTDE.																									
Veiculo Leve																										
Caminhão Munck																										
Caminhão Toco																										
Escavadeira																										
Pá carregadeira																										
Caçamba																										
Patrol																										
PC 200																										
Placa Vibratória																										
FISCALIZAÇÃO: Data: 04/12/2022																										

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0


















 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>				Data						
				S	T	Q	Q	x	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO PEREIRA CONTRATO N° 036-2022      LICITAÇÃO N° 013-2022      RDO: 42				<b>EFETIVO PESSOAL</b> CATEGORIA      QTDE <b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>						
Condições Climáticas: Manhã: ( 3 )      Tarde: ( 3 )      Noite: ( ) SIMBOLOGIA      1- Tempo Bom      2 - Chuva c/ cond. Trab.      3- Chuva s/ cond. Trab.										
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>  DIA CHUVOSO SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO				<b>Gerente de Obra</b> Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral  Hh DO DIA						
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro  Hh DO DIA						
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> TIPO      QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 09/12/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 09/12/2022						


  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA n° 05188958-0.



 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO PEREIRA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 43				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( ) Tarde: ( ) Noite: ( ) 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra						
				Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
FINAL DE SEMANA- SEM EXPEDIENTE				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 10/12/2022				Data: 10/12/2022						

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
				<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO PEREIRA <b>CONTRATO N° 036-2022</b> <b>LICITAÇÃO N° 013-2022</b> <b>RDO: 44</b>							
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( ) Tarde: ( ) Noite: ( ) <b>SIMBOLOGIA</b> 1- Tempo Bom    2 - Chuva c/ cond. Trab.    3- Chuva s/ cond. Trab.				<b>EFEITIVO PESSOAL</b> <b>CATEGORIA</b> <b>QTDE</b>							
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>  FINAL DE SEMANA- SEM EXPEDIENTE				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b> Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral  Hh DO DIA							
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motoserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro  Hh DO DIA							
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFEITIVO EQUIPAMENTOS</b> <b>TIPO</b> <b>QTDE.</b> Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 11/12/2022				<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 11/12/2022							

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0.






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
				X										
				S	T	Q	Q	S	S	D				
				<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO PEREIRA <b>CONTRATO N° 036-2022</b> <b>LICITAÇÃO N° 013-2022</b> <b>RDO:</b> 45										
<b>Condições Climáticas:</b> <b>Manhã:</b> ( 1 ) <b>Tarde:</b> ( 1 ) <b>Noite:</b> ( ) <b>1- Tempo Bom</b> <b>2 - Chuva c/ cond. Trab.</b> <b>3- Chuva s/ cond. Trab.</b>				<b>EFETIVO PESSOAL</b> <b>CATEGORIA</b> <b>QTDE</b> <b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>										
<b>SIMBOLOGIA</b> <b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>				<b>Gerente de Obra</b> Engenheiro      1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral      1										
TABELA PARA BASQUETE OFICIAL EM LAMINADO NAVAL INSTALAÇÃO DE REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA				<b>Hh DO DIA</b>										
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>										
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral      2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro      1										
				<b>Hh DO DIA</b>										
				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>										
				EFETIVO DO DIA      5 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>										
				TIPO      QTDE. Veiculo Leve      2 Caminhão Munck Caminhão Toco      1 Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
				<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>						
				<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>						
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 12/12/2022				<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 12/12/2022										

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0.




	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																		
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S X																		
	OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO PEREIRA				S T Q Q S S D																		
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 46		EFETIVO PESSOAL				CATEGORIA				QTDE									
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA																			
SIMBOLOGIA				1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra													
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS																							
TABELA PARA BASQUETE OFICIAL EM LAMINADO NAVAL INSTALAÇÃO DE REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA												Engenheiro				1							
												Tec. de Segurança											
												Aux Adm											
												Mestre de obra											
												Encarregado geral				1							
												Hh DO DIA											
												MÃO DE OBRA DIRETA											
												Topografo											
												Auxiliar de topografia											
												Pedreiro											
												Ajudante Geral				2							
												Calceiteiro											
												Carpinteiro											
												Operador de Motoserra											
												Motorista											
Montador																							
Montador/Eletricista																							
Eletricista																							
Operador de Patrol																							
Operador de Escavadeira																							
Operador de Pá carregadeira																							
Motorista de caçamba																							
Pintor																							
Serralheiro				1																			
Hh DO DIA																							
RESUMO DO EFETIVO																							
EFETIVO DO DIA								5															
JORNADA DE TRABALHO																							
Hh DO DIA																							
Hh ACUMULADO																							
EFETIVO EQUIPAMENTOS																							
TIPO				QTDE.																			
Veículo Leve				2																			
Caminhão Munck																							
Caminhão Toco				1																			
Escavadeira																							
Pá carregadeira																							
Caçamba																							
Patrol																							
PC 200																							
Placa Vibratória																							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:																	
Data: 13/12/2022						Data: 13/12/2022																	




**Bruno de Matos Santos**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0



 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO PEREIRA CONTRATO Nº 036-2022      LICITAÇÃO Nº 013-2022      RDO: 47				<b>EFETIVO PESSOAL</b> CATEGORIA      QTDE						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( ) SIMBOLOGIA      1- Tempo Bom      2 - Chuva c/ cond. Trab.      3- Chuva s/ cond. Trab.										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  TABELA PARA BASQUETE OFICIAL EM LAMINADO NAVAL INSTALAÇÃO DE REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA				<b>Gerente de Obra</b> Engenheiro      1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral      1						
				Hh DO DIA						
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral      2						
				Calçeteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Serralheiro      1										
Hh DO DIA										
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA      5 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> TIPO      QTDE. Veículo Leve      2 Caminhão Munck Caminhão Toco      1 Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 14/12/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 14/12/2022						

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
				<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO PEREIRA <b>CONTRATO N° 036-2022</b> <b>LICITAÇÃO N° 013-2022</b> <b>RDO: 48</b>							
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 3 )      Tarde: ( 3 )      Noite: ( )				<b>CATEGORIA</b>				<b>QTDE</b>			
<b>SIMBOLOGIA</b> 1- Tempo Bom    2 - Chuva c/ cond. Trab.    3- Chuva s/ cond. Trab.				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>							
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>  DIA CHUVOSO SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO				<b>Gerente de Obra</b> Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
				<b>Hh DO DIA</b>							
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motoserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				<b>Hh DO DIA</b>							
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>							
				<b>EFETIVO DO DIA</b> <b>JORNADA DE TRABALHO</b> <b>Hh DO DIA</b> <b>Hh ACUMULADO</b>							
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>							
				<b>TIPO</b>				<b>QTDE.</b>			
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 15/12/2022				<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 15/12/2022							




**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0.









 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>				Data																						
				S	T	Q	Q	S	S	X	D															
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO PEREIRA CONTRATO N° 036-2022      LICITAÇÃO N° 013-2022      RDO: 50				<b>EFETIVO PESSOAL</b>																						
Condições Climáticas: Manhã: ( ) Tarde: ( ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA      1- Tempo Bom      2 - Chuva c/ cond. Trab.      3- Chuva s/ cond. Trab.				<b>CATEGORIA</b>			<b>QTDE</b>																			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  FINAL DE SEMANA- SEM EXPEDIENTE				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>																						
				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral  Hh DO DIA																						
CONSIDERAÇÕES				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>																						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro  Hh DO DIA																						
OBSERVAÇÕES				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>																						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																						
GERENTE DE OBRA: Data: 17/12/2022				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>																						
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Munck</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>							TIPO	QTDE.	Veículo Leve		Caminhão Munck		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol	
TIPO	QTDE.																									
Veículo Leve																										
Caminhão Munck																										
Caminhão Toco																										
Escavadeira																										
Pá carregadeira																										
Caçamba																										
Patrol																										
PC 200																										
Placa Vibratória																										
FISCALIZAÇÃO: Data: 17/12/2022																										


  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA n° 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
				<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO PEREIRA <b>CONTRATO N° 036-2022</b> <b>LICITAÇÃO N° 013-2022</b> <b>RDO: 51</b>						
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( ) Tarde: ( ) Noite: ( ) <b>SIMBOLOGIA</b> 1- Tempo Bom    2 - Chuva c/ cond. Trab.    3- Chuva sf cond. Trab.				<b>EFETIVO PESSOAL</b> <b>CATEGORIA</b> <b>QTDE</b> <b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b> Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm Mestre de obra Encarregado geral  Hh DO DIA  <b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro  Hh DO DIA						
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>  FINAL DE SEMANA- SEM EXPEDIENTE										
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> <b>TIPO</b> <b>QTDE.</b> Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 18/12/2022				<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 18/12/2022						



**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA n° 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
				<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO PEREIRA <b>CONTRATO N° 036-2022</b> <b>LICITAÇÃO N° 013-2022</b> <b>RDO: 52</b>							
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( )				<b>EFETIVO PESSOAL</b>							
<b>SIMBOLOGIA</b> 1- Tempo Bom    2 - Chuva c/ cond. Trab.    3- Chuva s/ cond. Trab.				<b>CATEGORIA</b> <b>QTDE</b>							
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>							
TABELA PARA BASQUETE OFICIAL EM LAMINADO NAVAL INSTALAÇÃO DE REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO				Gerente de Obra Engenheiro      1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral      1							
				Hh DO DIA							
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro      2							
				Ajudante Geral      2							
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor      1											
Serralheiro      1											
Hh DO DIA											
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>							
				EFETIVO DO DIA      8							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>							
				<b>TIPO</b> <b>QTDE.</b>							
				Veículo Leve      2							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco      1							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
<b>GERENTE DE OBRA:</b>				<b>FISCALIZAÇÃO:</b>							
Data: 19/12/2022				Data: 19/12/2022							

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
				<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO PEREIRA <b>CONTRATO N° 036-2022</b> <b>LICITAÇÃO N° 013-2022</b> <b>RDO:</b> 53						
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( )				<b>EFETIVO PESSOAL</b>						
<b>SIMBOLOGIA</b> 1- Tempo Bom      2 - Chuva c/ cond. Trab.      3- Chuva s/ cond. Trab.				<b>CATEGORIA</b> <b>QTDE</b>						
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>						
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO				<b>Gerente de Obra</b> Engenheiro      1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral      1						
				Hh DO DIA						
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro      2						
				Ajudante Geral      2						
				Calcetelro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Serralheiro      1										
Hh DO DIA										
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>						
				EFETIVO DO DIA      7						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>						
				<b>TIPO</b> <b>QTDE.</b>						
				Veículo Leve      2						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco      1						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
Placa Vibratória										
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 20/12/2022				<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 20/12/2022						

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0.






		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	X	S	S	D		
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO PEREIRA		CONTRATO N° 036-2022				LICITAÇÃO N° 013-2022				RDO: 55					
Condições Climáticas:		Manhã: ( 1 )		Tarde: ( 1 )		Noite: ( )		EFETIVO PESSOAL							
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA													
<p>EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO  TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM  APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO  Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO  TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM  APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO  Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex  Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos  APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO  Limpeza geral</p>		Gerente de Obra		1		Tec. de Segurança				Aux Adm					
		Mestre de obra				Encarregado geral		1							
		Hh DO DIA													
				MÃO DE OBRA DIRETA											
				Topografo				Auxiliar de topografia				Pedreiro		2	
				Ajudante Geral		2		Calçeteiro				Carpinteiro			
				Operador de Motosserra				Motorista				Montador			
				Montador/Eletricista				Eletricista		1		Operador de Patrol			
				Operador de Escavadeira				Operador de Pá carregadeira				Motorista de caçamba			
				Pintor		1		Serralheiro		1					
				Hh DO DIA											
				RESUMO DO EFETIVO											
				EFETIVO DO DIA		10		JORNADA DE TRABALHO				Hh DO DIA			
				Hh ACUMULADO											
				EFETIVO EQUIPAMENTOS											
		TIPO		QTDE.		Veículo Leve		2		Caminhão Munck					
		Caminhão Toco		1		Escavadeira				Pá carregadeira					
		Caçamba				Patrol				PC 200					
		Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:													
Data: 22/12/2022		Data: 22/12/2022													

  
**Bruno de Matos Santos**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0



	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
				S	T	Q	Q	X	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO PEREIRA CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 56				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA						
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO Limpeza geral				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista 1 Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 2 Serralheiro 1 Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA			10			
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve			2			
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco			1			
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 23/12/2022				Data: 23/12/2022						

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 24.597.344/0001-98  
**Razão Social:** MP2 CONSTRUCOES EIRELI ME  
**Endereço:** AV TANCREDO NEVES 2539 SALA 913 S. SHOPPIN / CAMINHO DAS  
ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-021

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 09/12/2022 a 07/01/2023

**Certificação Número:** 2022120901592875423078

Informação obtida em 23/12/2022 12:57:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MP2 CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Certidão n°: 42661212/2022

Expedição: 01/12/2022, às 11:25:42

Validade: 30/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MP2 CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.597.344/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: MP2 CONSTRUÇOES EIRELI**  
**CNPJ: 24.597.344/0001-98**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:38:20 do dia 28/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/05/2023.

Código de controle da certidão: **0972.9658.2680.FADE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
24.597.344/0001-98  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
14/04/2016

NOME EMPRESARIAL  
MP2 CONSTRUCOES EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
MP2 CONSTRUCOES

PORTE  
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos  
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos  
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias  
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação  
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas  
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente  
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas  
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno  
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos  
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral  
43.91-6-00 - Obras de fundações  
43.99-1-03 - Obras de alvenaria  
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista  
71.12-0-00 - Serviços de engenharia  
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor  
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO  
AV TANCREDO NEVES

NÚMERO  
2539

COMPLEMENTO  
EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING  
TORRE LONDRES SALA 913

CEP  
41.820-021

BAIRRO/DISTRITO  
CAMINHO DAS ARVORES

MUNICÍPIO  
SALVADOR

UF  
BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
SETORFISCAL.TRIB@GMAIL.COM

TELEFONE  
(71) 9103-2747

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
14/04/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/12/2022 às 11:28:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-BA**

**Nº 137310/2022**

**Emissão: 20/04/2022**

**Validade: 31/03/2023**

**Chave: a6Y3Z**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

**Interessado(a)**

Empresa: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Registro: 0010068120

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 400.000,00

Data do Capital: 30/05/2018

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE ALVENARIA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEÍCULOS, CAÇAMBAS; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL EM ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA (ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA); COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS DE ORIGEM HOSPITALAR. OBJETO NO NO ÂMBITO ENGENHARIA CIVIL, MECÂNICA, SANTIÁRIA E AMBIENTAL (RESTRITO ÀS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL).

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539, CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES, SALA 913, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA, 41820021

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( EMPRESA )

Data Inicial: 14/08/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001007771DDBA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: LENON SOL DE SOUZA MARQUES

Registro: 0508425565

CPF: 019.426.365-71

Data Início: 31/03/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL

Atribuição: ARTIGO 18 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

URBANISTA

Atribuição: ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PAISAGISMO, EXCLUINDO PROJETO E ESPECIFICAÇÃO DO ITENS 2 E OS ITENS 5, 6, 11 E 12 E 15 A 18 DO ARTIGO 1 DA MESMA RESOLUÇÃO.

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Atribuição: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MATEUS SANTOS DE CERQUEIRA





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-BA**

**Nº 137310/2022**  
**Emissão: 20/04/2022**  
**Validade: 31/03/2023**  
**Chave: a6Y3Z**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

Registro: 0518918637  
CPF: 052.309.355-10  
Data Início: 27/01/2020  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: Artigo 12º da Resolução 218/73 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

---

Profissional: CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA

Registro: 0516025570  
CPF: 045.314.075-04  
Data Início: 10/06/2019  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 7. da Resolução n. 218/73, do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. dactada Resolução nas atividades de portos, aeroportos e barragens.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

---

Profissional: ARGEU CORREIA CARDIM NETO

Registro: 0512790485  
CPF: 952.958.015-00  
Data Início: 15/06/2018  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

---

Profissional: DANIEL PINHEIRO DE MORAIS

Registro: 0515236942  
CPF: 050.774.095-52  
Data Início: 14/08/2017  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7. da Resolução n. 218/73, do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. dactada Resolução nas atividades de Pontes, portos, aeroportos e barragens.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





01/12/2022

006077017

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA**

**CERTIDÃO ESTADUAL**  
**CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E**  
**EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU**

**CERTIDÃO Nº: 006077017****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 01/12/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

**MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI, portador do CNPJ: 24.597.344/0001-98, estabelecida na edf ceo salvador shopping Torre londres, sala 913, CAMINHO DAS ARVORES, CEP: 41820-021, Salvador - BA. \*\*\*\*\***

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quinta-feira, 1 de dezembro de 2022.

**PEDIDO Nº:** **006077017**  




## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: **20226764067**

RAZÃO SOCIAL	
<b>MP2 CONSTRUCOES EIRELI</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	<b>24.597.344/0001-98</b>

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/12/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600121971	24.597.344/0001-98	14/04/2016	14/04/2016
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539 ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES;S:913, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA - CEP: 41820021			
OBJETO SOCIAL			
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE ALVENARIA, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEÍCULOS, CAÇAMBAS; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EM ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA (ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA E TRÁFEGO); MONTAGEM OU INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, RODOVIAS, FERROVIAS, PORTOS E AEROPORTOS; ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E PARA DEMOLIÇÃO SEM OPERADOR (BETONEIRAS, TRATORES, ESCAVADORAS, MOTONIVELADORAS), COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS COM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS SEM CONDUTOR.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS			
TITULAR/ADMINISTRADOR			
Nome/CPF	Cond./Administrador	Início de mandato	Término do mandato
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA 045.314.075-04	TITULAR PESSOA FÍSICA	XXXXXX	XX/XX/XXXX
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA 045.314.075-04	ADMINISTRADOR	XXXXXX	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
02/05/2022	98186406		
Ato: 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRE			
Evento: 223 - BALANÇO PUBLICADO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			

224366793

página: 1/2



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600121971	24.597.344/0001-98	14/04/2016	14/04/2016
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539 ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES;S:913, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA - CEP: 41820021			
Observação			

SALVADOR - BA, 30 de Novembro de 2022

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO





**PMS - Prefeitura Municipal do Salvador**  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC  
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa  
**Certidão Positiva de Débitos Mobiliários com Efeito de Negativa**  
**Inscrição Municipal: 561323/001-97**  
**CNPJ: 24597344/0001-98**

**Contribuinte:** MP2 CONSTRUCOES LTDA

**Endereço:** Avenida Tancredo Neves, Nº 2539 , CAMINHO DAS ÁRVORES

**Número da Certidão:** 2.603.068

Certifico que a inscrição acima está com a seguinte situação de débito, até a presente data, resalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/06.

Exercício	Localização	Tributo	Tipo de Documento	Documento	Situação	Total Cotas	Total Cotas a Vencer	Total Cotas Atraso	Total Cotas Residuo
2019	SEFAZ	TFF			Exigibilidade Suspensa	1	0	1	1

**Situação de Autos e Notificações**

**Tipo**

**Numero do DOC Programação Situação**

Emissão autorizada à: 11:18:11 horas do dia 14/12/2022

Válida até dia 13/01/2023

Código de controle da certidão: **6B030DAE82D5646DF251110ADF330B1E**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle da certidão acima



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**COORDENADORIA DE CADASTRO**

**CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE**

**Validade deste Cartão: 31/12/2022**

**RAZÃO SOCIAL:** MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

**NOME FANTASIA:** MP2 CONSTRUCOES

**CNPJ:** 24.597.344/0001-98

**CGA:** 561.323/001-97

**ENDEREÇO:** Avenida Tancredo Neves, 2539 - CEO SALVADOR SHOPPING TORRE  
LONDRES, SALA 913 - CAMINHO DAS ÁRVORES

**NATUREZA JURÍDICA:** 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada  
(de Nat. Empresária)

<b>ATIVIDADES</b>	<b>CNAE</b>	<b>DATA INÍCIO</b>
Construção de edifícios	4120-4/00	14/04/2016
Serviços de pintura de edifícios em geral	4330-4/04	14/04/2016
Construção de rodovias e ferrovias	4211-1/01	01/06/2018
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	01/06/2018
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4222-7/01	01/06/2018
Construção de instalações esportivas e recreativas	4299-5/01	01/06/2018
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299-5/99	01/06/2018
Demolição de edifícios e outras estruturas	4311-8/01	01/06/2018
Preparação de canteiro e limpeza de terreno	4311-8/02	01/06/2018
Obras de fundações	4391-6/00	01/06/2018
Obras de alvenaria	4399-1/03	01/06/2018
Coleta de resíduos não-perigosos	3811-4/00	05/03/2020
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e	4329-1/04	05/03/2020
Serviços de engenharia	7112-0/00	05/03/2020

**SITUAÇÃO CADASTRAL:** Ativa Regular

**VALIDADE DO TVL:** Definitivo

**DATA DA INSCRIÇÃO:** 14/04/2016

**DATA DE IMPRESSÃO:** 02/03/2022

**CÓDIGO DE CONTROLE:** 7ADF01AD76245172775E526271A962AC

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima





## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 02/12/2022 15:25:21.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo FyUjQSEh7IM00000.SFP é:

4432299a-d6a7-42fc-87eb-ee3b2217633d

Transmissor: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI:07919197000106

Inscrição do Transmissor: 07919197000106

Responsável: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E E

Inscrição do Responsável: 26925381883

Competência: 112022

NRA: FyUjQSEh7IM00000

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: GUSTAVO BORTOLETTO

Telefone: 001934710670

**Comprovante de pagamento de FGTS**  
**Via Internet Banking Caixa**

<b>Nome:</b>	MP2 CONSTRUCOES EIRELI
<b>Conta de débito:</b>	1236 / 003 / 00004717-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

<b>CNPJ/CEI empresa:</b>	24.597.344/0001-98
<b>Cód. convênio:</b>	0180
<b>Data de validade:</b>	07/12/2022
<b>Competência:</b>	11/2022

<b>Valor recolhido:</b>	5.572,99
-------------------------	----------

<b>Identificação da operação:</b>	FGTS
-----------------------------------	------

<b>Data / hora:</b>	07/12/2022 17:30:14
<b>Data de Débito:</b>	07/12/2022

<b>Código da operação:</b>	00582303
<b>Chave de segurança:</b>	206HZW58PSZ1MTTC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/12/2022 - 15:18:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071)98785510
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 69.662,41	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.572,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.572,99
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022\*\*

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/12/2022 - 15:18:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071)98785510
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 69.662,41	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.572,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.572,99
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022\*\*

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 02/12/2022  
HORA: 15:18:02  
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: FyUjQSeh7IM0000-0  
COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 N° CONTROLE: EF3xZENJHaw0000-7 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071-98785510 CNAE: 4120400  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	8.187,61	0,00	0,00	8.187,61
Contribuintes Individuais	133,32	0,00	0,00	133,32
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	20.950,19	0,00	0,00	20.950,19
Contribuintes Individuais	242,40	0,00	0,00	242,40
RAT	3.142,52	0,00	0,00	3.142,52
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	752,93	0,00	0,00	752,93
(-) Compensação	31.903,11	0,00	0,00	31.903,11
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS ENTIDADES	6.075,55	0,00	0,00	6.075,55
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	6.075,55	0,00	0,00	6.075,55
TOTAL A RECOLHER	6.075,55	0,00	0,00	6.075,55

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEJA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 02/12/2022  
HORA: 15:18:02  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
COMPETÊNCIA: 11/2022

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

38

REMUNERAÇÃO

69.662,41

DEPÓSITO

5.572,99

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

5.572,99

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2022

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
752,93	0,00	6.075,55	24.597.344/0001-98	0,00	0079	2119
			752,93	0,00		6.075,55
OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 31.903,11						

REEMBOLSO  
 507  
 0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 02/12/2022  
HORA: 15:18:02  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 11/2022

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 150

---

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

---

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
507	32.959,51	31.903,11	1.056,40

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 22.106,30

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	24.597.344/0001-98
<b>Nome</b>	MP2 CONSTRUCOES LTDA
<b>Período de apuração</b>	11/2022
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	43131185 / Reinf CP 17454374246 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 8.591,90	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 25.120,56	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 6.273,59	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 39.986,05	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA
<b>CPF</b>	045.314.075-04
<b>Telefone</b>	9606-2129

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	12/12/2022 19:08:28
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000097232438



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° ARQUIVO: FYUjQSEh7IM0000-0  
N° CONTROLE: EF3xZENJHaw0000-7  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 11/2022  
TOMADOR/OBRA : MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° CONTROLE: GfedrHvhRXXV0000-3  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF  
TANCREDO NEVES 2539 CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR 41820021 BA BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 86.705,55	REM SEM 13° SALÁRIO 57.791,15
REM BASE CALC 13° SAL 12.168,81	REM 13° SALÁRIO 11.871,26
	DEPÓSITO 5.572,99
	ENCARGOS FGTS 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 72	TOTAL TRABALHADORES 38

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 86.705,55	REM SEM 13° SALÁRIO 57.791,15
REM BASE CALC 13° SAL 12.168,81	REM 13° SALÁRIO 11.871,26
CONTR SEGURADOS DEVIDA 7.723,97	DEPÓSITO 5.572,99
VAL DEVIDO PREV SOC 3.437,08	ENCARGOS FGTS 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 72	TOTAL TRABALHADORES 38

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° ARQUIVO: FyUjQSEh7IM0000-0  
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 11/2022 N° CONTROLE: EF3xZENJHaw0000-7  
 TOMADOR/OBRA : MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS INSCRIÇÃO: 900070528179 N° CONTROLE: NAJ9dWFbB28i0000-8  
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF  
 TANCREDO NEVES NOVA CANDEIAS CANDEIAS 43815360 BA

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	7.088,63	REM SEM 13° SALÁRIO	7.088,63
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	1.476,79
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTALS DO TOMADOR		VALORES FGTS - 8%	
VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	7.088,63	REM SEM 13° SALÁRIO	7.088,63
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	1.476,79
CONTR SEGURADOS DEVIDA	596,96	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	2.638,47	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8580000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° ARQUIVO: FYUjQSEh7IM0000-0  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 11/2022  
N° CONTROLE: EF3XZENJHaw0000-7

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 93.794,18	REM SEM 13° SALÁRIO 64.879,78
REM BASE CALC 13° SAL 12.168,81	REM 13° SALÁRIO 13.348,05
CONTR SEGURADOS DEVIDA 8.320,93	DEPÓSITO 5.572,99
VAL DEVIDO PREV SOC 6.075,55	ENCARGOS FGTS 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 75	TOTAL TRABALHADORES 41

TOTAL A RECOLHER 5.572,99

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022  
HORA: 15:18:02  
PÁG: 0001/0016

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM

JEFFERSON DOS SANTOS SANTANA 280,63 136.82574,27-0 26/08/2022 01 16/11/2022 J 07152  
0,00 350,80 26,31 22,46 0,00





RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI COD GRS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REINAN SILVA DOS SANTOS		310,75	129.68303.06-8	310,75	15/08/2022	01		12/11/2022	I3	07170		
EDIVANDO SILVA RANGEL		310,75	130.25844.05-0	310,75	15/08/2022	01		12/11/2022	I3	07170		
RICARDO VIDAL DE SOUSA		310,75	140.79814.27-1	310,75	16/08/2022	01		13/11/2022	I3	07170		
ALFREDO PEREIRA DE JESUS JUNIOR		310,75	161.36301.46-7	310,75	29/08/2022	01		26/11/2022	I3	07170		
GEORGE LUCAS ALVES FERREIRA		310,75	162.65391.50-0	310,75	25/08/2022	01		22/11/2022	I3	07170		
VITOR DE BRITO FERREIRA		310,75	165.28962.48-1	310,75	10/08/2022	01		07/11/2022	I3	07170		
WILLIAN SANTOS DA SILVA		310,75	165.67411.65-2	310,75	26/08/2022	01		23/11/2022	I3	07170		
ANTONIO JOSE SANTOS		310,75	170.14341.00-4	310,75	26/08/2022	01		23/11/2022	I3	07823		
BRUNO GONCALVES SANTOS		449,27	200.09563.84-3	449,27	21/09/2022	01		04/11/2022	I3	07170		
ENDERSON CONCEICAO ALVES		103,58	200.10987.65-1	103,58	01/09/2022	01		29/11/2022	I3	07166		
GILMAR JESUS DA SILVA		526,19	200.11587.30-4	526,19	15/08/2022	01		12/11/2022	I3	07170		
JEFFERSON SILVA CORREIA SANTOS		310,75	200.12307.91-7	310,75	25/08/2022	01		22/11/2022	I3	07170		
JOARLES LACERDA DA CUNHA		310,75	200.12505.83-2	310,75	11/08/2022	01		08/11/2022	I3	07152		
VINICIUS DE JESUS		526,19	200.22891.21-2	526,19	01/09/2022	01		29/11/2022	I3	07170		
GILMAR SANTANA DE ASSIS		327,56	200.27686.47-1	327,56	16/08/2022	01		13/11/2022	I3	07170		
		310,75		310,75						0,00		





RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
COMP: 11/2022 COD REC: 150 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
NOME TRABALHADOR REM 13ºSAL PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
REM SEM 13º SAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO CBO  
BASE CÁL PREV SOCIAL

ADEMIR RAMOS DOS SANTOS	299,51	123.98467.24-6	0,00	14/09/2022	01		167,73	07823
ALEX SOUSA DA SILVA JUNIOR	940,71	200.23321.75-4	0,00	01/08/2020	01		225,77	04110
ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS NETO	263,10	200.08707.42-6	0,00	19/09/2022	01		189,42	07156
BRENO CAVALCANTE DO O	940,71	144.60753.27-4	0,00	19/10/2020	01		225,77	04110
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	207,16	126.23326.06-3	0,00	12/09/2022	01		116,02	07170
CLEDSON JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA	175,40	164.12290.23-1	0,00	16/11/2022	01		98,22	07152
DAMIAO BARRETO BISPO	350,80	160.00109.34-3	0,00	15/09/2022	01		196,44	07152
ED CARLOS CONCEICAO DE SANTANA	207,16	200.10507.22-6	0,00	13/09/2022	01		116,01	07170
EDI CLAUDIO DA SILVA FERREIRA	155,37	200.27016.77-8	0,00	19/09/2022	01		88,66	07170
EDILSON SANTOS	539,83	210.12030.77-8	0,00	08/09/2022	01		302,30	07102
ELIAS DE JESUS SOUZA	163,78	160.04546.60-8	0,00	22/09/2022	01		117,92	0,00
ELIELTON DOS SANTOS CHAVES	155,37	202.15115.95-8	0,00	21/09/2022	01		111,86	07170
ELLEN EVELIN OLIVEIRA DIAS	940,71	137.52159.27-7	0,00	04/06/2020	01		225,78	04110
ERIVALDO CRISOSTOMO DOS SANTOS	218,37	212.41425.77-0	0,00	12/09/2022	01		122,28	07170
ERIVELTON SILVA DOS SANTOS	207,16	212.11689.85-0	0,00	13/09/2022	01		116,01	07170



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119  
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI	COMP: 11/2022	COD REC: 150	COD GPS: 2119	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 3,00	INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PI S/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
EVANDRO GRACIANO DOS SANTOS	2.104,77	350,80	122.81157.24-7	0,00	15/09/2022	01			171,24	196,45	07152
FAUSTO DONIZETE PESSOA	2.104,77	350,80	127.05284.18-6	0,00	08/09/2022	01			171,24	196,45	07152
JEFERSON SANTOS DE JESUS	1.310,22	163,78	149.03088.27-4	0,00	22/09/2022	01			99,73	117,92	07170
JEFERSON XAVIER FALCAO	1.242,98	155,37	149.71075.27-1	0,00	05/10/2022	01			93,68	111,86	07170
JONATAS SENÁ DOS SANTOS	1.242,98	207,16	156.78852.12-8	0,00	08/09/2022	01			93,68	116,01	07170
JORGE FRANCISCO DOS SANTOS	1.242,98	207,16	161.88428.27-1	0,00	13/09/2022	01			93,68	116,01	07170
JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	2.069,43	344,91	125.33459.18-8	0,00	25/08/2022	01			168,06	193,15	07823
KLEBERSON EVANGELISTA LUZ	1.242,98	207,16	164.62429.26-8	0,00	08/09/2022	01			93,68	116,01	07152
LEANDRO SANTOS DO BOMFIM	2.104,77	263,10	201.28812.31-6	0,00	22/09/2022	01			171,24	189,42	07152
LUIZ CARLOS LINO DA SILVA	2.104,77	350,80	126.17799.06-0	0,00	08/09/2022	01			171,24	196,45	07170
LUIZ MARIO MACIEL DA SILVA	621,49	103,58	206.81087.27-1	0,00	16/11/2022	01			46,61	58,00	07152
MANOEL REIS DOS ANJOS	1.052,39	175,40	114.35968.94-2	0,00	16/11/2022	01			78,92	98,23	07152
MARCELO FERREIRA DA PAZ	1.242,98	207,16	129.64314.44-8	0,00	08/09/2022	01			93,68	116,02	07170
MARCIO PIRES XAVIER	2.104,77	350,80	165.05257.76-5	0,00	14/09/2022	01			171,24	196,44	07152
MARCOS HENRIQUE DE ALMEIDA VIANA	1.242,98	155,37	203.40989.89-5	0,00	22/09/2022	01			93,68	111,86	07170



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022  
HORA: 15:18:02  
PÁG: 0008/0016

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	11/2022	150	2119	507	0079	1	3,0	24.597.344/0001-98	1,00	3,00	24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR	REM SEM	13º SAL	BASE CÂL	13º SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA	1.212,00	0,00	131.17567,06-1	0,00	01/07/2020	11	133,32	0,00	0,00	02521			JAM

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 23.689,27 12.168,81 7.723,97 5.572,99 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022  
HORA: 15:18:02  
PÁG: 0009/0016

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI Nº DE CONTROLE: GfedHvhrXV0000-3 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
CIDADE: SALVADOR CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	71	57.791,15	11.871,26	85.493,55	12.168,81
11	1	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
TOTALS:	72	59.003,15	11.871,26	86.705,55	12.168,81







MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022  
HORA: 15:18:02  
PÁG : 0012/0016

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA: MANUT PRAÇAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS Nº DE CONTROLE: NAJ9GWF8z810000-8  
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES  
CIDADE: SALVADOR

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	3	7.088,63	1.476,79	7.088,63	0,00
TOTALS:	3	7.088,63	1.476,79	7.088,63	0,00





RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119  
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EF3xZENJHaw0000-7  
 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: FYUJQSEh7IM0000-0  
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539  
 CIDADE: SALVADOR

UF: BA

CEP: 41820-021

BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES

CNAE PREPONDERANTE 4120400  
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	74	92.582,18	25.166,06	92.582,18	12.168,81
11	1	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
TOTALS:	75	93.794,18	25.166,06	93.794,18	12.168,81

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES ETRELLI Nº DE CONTROLE: EF3XZENJHw0000-7  
COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 57.791,15  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 11.871,26  
QUANTIDADE TRABALHADORES 38

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 7.088,63  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 1.476,79  
QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2022  
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER  
5.572,99 0,00 0,00 5.572,99

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: EF3XZENJHaw0000-7 N° ARQUIVO: FYUJQSEh7IM0000-0  
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400  
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 8.320,93  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 752,93 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 31.903,11 VALOR A COMPENSAR: 1.056,40 VALOR SOLICITADO: 32.959,51  
 VALOR ABATIDO: 31.903,11 VALOR A COMPENSAR: 1.056,40 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 22.106,30

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	33	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0